

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวลัดดา แซ่ลี	ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่	ประธานกรรมการ
๒. นายสมหวัง บุญระยอง	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๓. นายสมชาติ จิตใหญ่	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายปรศุ สุระมานะ	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางสาวโกสุม สมนึก	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	กรรมการ
๘. นายชาติรี วีระเดชะ	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

นายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ติตราชการ
------------------------	----------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๒. นายธัญญวัฒน์ สุขสำราญ	พนักงานสถาปนิก	ผู้ควบคุมงาน
๓. นางสาวจิราพร ขุนนา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๔. นางกาญจนา จันทรเพ็ญ	เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน	
๕. นายอัศรเดช ด่านไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๖. นายศราวุฒิ ชัยวงแก้ว	ผู้จัดการโครงการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๗. นายกิตติศักดิ์ ยุทธิกิจสถาพร	วิศวกร บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๘. นายธีรพันธุ์ สุขสบาย	ช่างผู้ควบคุมงาน บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๙. นายอิสระพงศ์ เทพวงศ์	ช่างเขียนแบบ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวลัดดา แซ่ลี ประธานสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๖๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

๑. แก้ไขประธานกรรมการตรวจการจ้าง

เดิม นางสาวโกสุม สมนึก ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการ

เป็น นางสาวลัดดา แซ่ลี ตำแหน่งประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการ

๒. แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างเพิ่มเติม

๒.๑ นางสาวโกสุม สมนึก ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ กรรมการ

๒.๒ นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ กรรมการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามหนังสือ ที่ ขม ๐๐๓๐/ว ๑๔๐๖ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือ ที่ ขม ๐๐๓๐/ว ๑๔๐๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๒)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การอนุมัติวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ

๑) ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุแผ่นยางกันซึม รุ่น PVC/RUBBER WATERSTOP ชนิด ๓ ปุ่ม ขนาด ๘ นิ้ว ของ TMAX CORPORATION CO.,LTD เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ
ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้แผ่นยางกันซึม รุ่น PVC/RUBBER
WATERSTOP ของ บริษัท TMAX CORPORATION CO.,LTD ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งทั่วไป และท่อระบายอากาศท่อบรรพ
ภายในและภายนอก ของบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด (THAI PIPE) เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามแบบรูปและรายการ
ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งทั่วไป
และท่อระบายอากาศ ท่อบรรพภายในและภายนอก ของบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด (THAI PIPE)
ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ และกำหนดให้ผู้รับจ้างใช้ข้อต่อของของ บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด (THAI PIPE)
และประธานฯ กำชับให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่สามารถดักกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตรวจสอบ
การต่อท่อดักกลิ่นไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้งานภายหลัง

๓) ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุกำจัดปลวกและแบบแปลนวิธีการติดตั้ง โดยใช้วัสดุของ หจก. จีบี เพสท์ คอนโทรล เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว เห็นว่าหางๆ ที่ผู้รับจ้าง จะนำมาใช้เป็นหางๆ ที่ให้บริการด้านการกำจัดปลวกและแมลงโดยเฉพาะ จึงสามารถใช้ในงานก่อสร้างได้

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุกำจัดปลวกของ หจก. จีบี เพสท์ คอนโทรล ที่มี อย. ของกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรฐาน และอนุมัติแบบแปลนวิธีการติดตั้ง ตามที่ ผู้รับจ้างเสนอ (เอกสารหมายเลข ๕)

มติที่ประชุม รับทราบ

๔) ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุกล่องเกเบียน (Gabian) ของบริษัท สยาม เกเบียน จำกัด และแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องตามแบบรูป และรายการ

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุกล่องเกเบียน Gabian) ของบริษัท สยาม เกเบียน จำกัด และแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ (เอกสารหมายเลข ๖)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการทดสอบ จำนวน ๘ รายการ

๑) ผู้รับจ้าง รายงานผลการทดสอบรับน้ำหนักบรรทุกทุกของเสาเข็ม (STATIC LOAD TEST) โดยบริษัท พีวเจอร์เทสติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงาน เรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าเสาเข็มที่ทดสอบสามารถรับ น้ำหนักบรรทุกได้ตามที่ออกแบบไว้ (๖๐ ตัน/ต้น)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) ผู้รับจ้าง รายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต งานฐานราก โดยสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงาน เรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าผลการทดสอบมีค่ากำลังเฉลี่ย ไม่น้อยกว่าที่แบบกำหนด (30 kg./cm^2)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓) ผู้รับจ้าง รายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต งานเสาเข็ม โดยสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับ ผู้ควบคุมงาน เรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าผลการทดสอบมีค่ากำลังอัด ไม่น้อยกว่าที่แบบกำหนด (35 kg./cm^2)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔) ผู้รับจ้าง...

๔) ผู้รับจ้าง รายงานผลการทดสอบการรับแรงดิ่งเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

ชนิด DB12 DB16 DB20 DB25 ชั้นคุณภาพ SD40T ยี่ห้อ SKY งานเสาเข็ม โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าผลการทดสอบเป็นไปตาม มาตรฐานอุตสาหกรรม

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕) ผู้รับจ้าง รายงานผลการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic test)

โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าผลการทดสอบเสาเข็ม จำนวน ๒๗๒ ต้น ระบุไม่พบความบกพร่องของเสาเข็ม

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

๖) ผู้รับจ้าง รายงานผลการทดสอบการรับแรงดิ่งเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิด

RB6 RB9 ชั้นคุณภาพ SR24 ยี่ห้อ TATA สำหรับงานเสาตอม่อ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๗) ผู้รับจ้าง รายงานผลการทดสอบการรับแรงดิ่งเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิด

RB9 ชั้นคุณภาพ SR24 และ DB12 DB16 DB20 DB25 ชั้นคุณภาพ SD40T ยี่ห้อ TATA สำหรับงานเสา คาน กำแพงกันดิน และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๘) ผู้รับจ้าง รายงานผลการทดสอบการรับแรงดิ่งเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิด

DB12 DB16 DB20 DB25 ชั้นคุณภาพ SD40T ยี่ห้อ TATA สำหรับงานเสา คาน กำแพงกันดิน และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑

มติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติให้ เปลี่ยนแปลงรายการวัสดุสำหรับใช้ในงานก่อสร้างฯ พร้อมทั้งปรับลดงานและปรับเพิ่มงานก่อสร้างอาคาร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ งานงวดที่ ๑.๑ และให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ เสนอแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ ๑)

บัดนี้...

บัดนี้ นายปวิณ ขำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าจ้าง ได้ลงนามอนุมัติ แก่ไขสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีข้อตกลงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลง

๑) เปลี่ยนแปลงบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๒ หมวดงาน วิศวกรรมโครงสร้าง ดังนี้

๑.๑) รายการเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

๑.๑.๑) กรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๔๐ มาใช้ในงานก่อสร้าง ไม่ได้ ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างสามารถจัดหาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๔๐T มาใช้ในงานก่อสร้างแทนได้

๑.๑.๒) ยกเลิกรายการเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๕๐ เป็นรายการ SD ๔๐ และ กรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๔๐ มาใช้ในงานก่อสร้างไม่ได้ ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างสามารถจัดหาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๔๐T มาใช้ในงานก่อสร้างแทนได้

๑.๒) รายการงานถมดินพร้อมบดอัด ปรับลดจากปริมาณ ๑๖,๐๐๐ ลบ.ม. ลดลง เหลือปริมาณ ๑๒,๑๓๖ ลบ.ม. คิดเป็นค่างานถมดินพร้อมบดอัดลดลงเท่ากับ ๓,๘๖๔ ลบ.ม. คิดเป็นเงินเท่ากับ ๖๙๖,๘๕๓.๐๘ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์)

๒) ปรับเพิ่มงานจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (กล่องเกเบี้ยน) ความยาว ๓๔ เมตร คิดเป็นเงิน เท่ากับ ๓๑๔,๑๖๖.๐๓ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสามสตางค์)

๓) ปรับเพิ่มงานก่อสร้างแนวกำแพงกันดินด้านทิศตะวันตก ความยาว ๔๙ เมตร คิดเป็นเงิน เท่ากับ ๓๘๙,๔๑๔.๑๗ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์)

๒. ผู้รับจ้างยินยอมลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ว่าจ้างในส่วนของการจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (กล่องเกเบี้ยน) ความยาว ๓๔ เมตร และงานก่อสร้างแนวกำแพงกันดินด้านทิศตะวันตก ความยาว ๔๙ เมตร เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๗๒๗.๑๒ บาท (หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสิบสองสตางค์)

๓. ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, บ้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๑๙,๔๘๘ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๗๖ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เเจาะสำรวจดิน สร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน, ล้อมรั้วชั่วคราวแล้วเสร็จ
- กรุยทางถมป่าและปรับพื้นที่แล้วเสร็จ
- ถมดิน (ถนนทางเข้าและภายในบริเวณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่) แล้วเสร็จ
- จัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (กล่องเกเบี้ยน) แล้วเสร็จ
- สร้างแนวกำแพงกันดินทางลาดด้านทิศตะวันตก ความยาว ๔๙ เมตร แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐”

๔. รายละเอียดเอกสารและแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแนบท้ายสัญญานี้ จำนวน ๑ แผ่น

๕. ระยะเวลาการก่อสร้างและรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

- ระยะเวลาตามสัญญา	๙๐๐ วัน
- ดำเนินการมาแล้ว	๑๙๗ วัน
- คงเหลือระยะเวลา	๗๐๓ วัน

ผลงานการก่อสร้าง

- ผลงานสะสมตามแผนงาน	๑๙.๘๐%
- ผลงานสะสมที่ทำได้จริง	๑๓.๔๒%
- ช้ากว่าแผนงาน	๖.๓๘ % หรือ ๖๓ วัน

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้รับจ้างเร่งปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ขออนุมัติวัสดุใช้ในการก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ

๑) ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุหลังคาเหล็กกริดลอนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง Flashing และครอบสัน รุ่น KLIP-LOK๗๐๐ (ระบบคลิปล็อก) ของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป โลसाจท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วคุณสมบัติถูกต้อง มี มอก.รับรอง

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุหลังคาเหล็กกริดลอนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง Flashing และครอบสัน รุ่น KLIP-LOK700 (ระบบคลิปล็อก) ของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป โลसाจท์ (ประเทศไทย) โดยรายละเอียดของสเปกให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กำหนด

๒) ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุขอบคันหิน ยี่ห้อตราช้าง รุ่น Curb Stone เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วคุณสมบัติถูกต้อง

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุขอบคันหิน ยี่ห้อตราช้าง รุ่น Curb Stone

๓) ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ของ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วคุณสมบัติถูกต้อง มี มอก.รับรอง

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ของ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

๔) ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงและขึ้นรูปเย็น ของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วคุณสมบัติถูกต้อง มี มอก.รับรอง

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงและขึ้นรูปเย็น ของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

๕) ผู้รับจ้าง...

๕) ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุผนังสำเร็จรูป ยี่ห้อ WILLY รุ่น Series 51 New ของบริษัท เวลคราฟ โปรดักส์ จำกัด เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วคุณสมบัติถูกต้อง

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุผนังสำเร็จรูป ยี่ห้อ WILLY รุ่น Series ๕๑ New ของบริษัท เวลคราฟ โปรดักส์ จำกัด โดยรายละเอียดของสัอมอบให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กำหนด

๖) ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุสีกันสนิม ยี่ห้อ TOA Glipton รุ่น Red Oxide Primer สีแดงของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วคุณสมบัติถูกต้อง

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุสีกันสนิม ยี่ห้อ TOA Glipton รุ่น Red Oxide Primer สีแดงของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

๗) ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุรายการประกอบสุขภัณฑ์ ยี่ห้อ Cotto จำนวน ๕ รายการ ดังต่อไปนี้

๗.๑) สายฉีดชำระ	รุ่น CT999HNK#WH(HM)
๗.๒) ก๊อกน้ำล้างพื้น	รุ่น CT174C15(HM)
๗.๓) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	รุ่น CT1113A (HM)
๗.๔) ราวจับทรงตัวแบบswingสำหรับโถสุขภัณฑ์	รุ่น CT754
๗.๕) โถปัสสาวะชาย+ฝัลชำระ	รุ่น CT131+CT475SL(HM)

เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน จากการตรวจสอบบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปและรายการ พบว่า รุ่น/ราคา มีความขัดแย้งกัน เห็นควรดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

มติที่ประชุม มอบผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุป และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

๘) ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุรายการประกอบแบบงานสุขภัณฑ์ ยี่ห้อ American Standard จำนวน ๘ รายการ ดังต่อไปนี้

๘.๑) วัสดุอ่างล้างหน้าฝักครึ่งเคาน์เตอร์+ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	รุ่น TF-0507WT+A-8102-N
๘.๒) วัสดุราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	รุ่น HR-320280-01
๘.๓) วัสดุราวจับทรงตัวรูปตัวแอล (ด้านซ้าย)	รุ่น HR-320570-01L
๘.๔) วัสดุราวจับทรงตัวแบบตรง	รุ่น HR-320460-01
๘.๕) วัสดุก๊อกยืนอาบติดผนังฝักบัวสายอ่อน	รุ่น A-6110-978-792
๘.๖) วัสดุราวแขวนผ้า ยาว ๗๖ ซม.	รุ่น TF-9337
๘.๗) วัสดุที่ใส่สบู่	รุ่น TF-9323
๘.๘) วัสดุตะแกรงระบายน้ำที่พื้น ชนิดกรองกลืน	รุ่น A-8200-N

เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน จากการตรวจสอบบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปและรายการ พบว่า จำนวน /รุ่น/ราคา มีความขัดแย้งกัน เห็นควรดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

มติที่ประชุม มอบผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุป และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

๕.๒ แบบขัดแย้งงานระบบประปา

ผู้รับจ้าง แจ้งปัญหาแบบขัดแย้งงานระบบประปาตามแบบระบุท่อน้ำประปา กำหนดให้ใช้ท่อ PB ซึ่งขัดแย้งกับบัญชีปริมาณงานฯ ระบุเป็นท่อ PPR

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วพบว่าแบบงานระบบประปาดังกล่าว มีความขัดแย้งตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง

มติที่ประชุม มอบสำนักงานประกันสังคมฯ จัดทำหนังสือสอบถามไปยังผู้ออกแบบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในการกำหนดใช้วัสดุมาประกอบการพิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

๕.๓ การขอขยายระยะเวลางานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ STC. ประกันสังคม/๐๒๐/๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ขอสงวนสิทธิงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากผู้รับจ้างต้องหยุดงานระหว่างรอการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุสำหรับใช้ในงานก่อสร้างฯ พร้อมทั้งปรับลดงานและปรับเพิ่มงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ งานงวดที่ ๑.๑ โดยผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลางานก่อสร้างไปอีก ๑๘ วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง

ผู้ควบคุมงาน เนื่องจากไม่มีการสั่งให้หยุดงาน และการปรับลดเพิ่มงานผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนงานเปรียบเทียบระยะเวลาของงานลดงานเพิ่ม เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาที่ดำเนินการจริง แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการ

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติให้ผู้รับจ้างขยายระยะเวลา เนื่องจากคณะกรรมการไม่ได้มีการสั่งให้หยุดงาน และผู้รับจ้างไม่มีการจัดทำแผนงานเปรียบเทียบระยะเวลาของงานลดงานเพิ่มเสนอผู้ว่าจ้าง ก่อนการขออนุมัติแก้ไขสัญญา เป็นเหตุให้ไม่สามารถทราบข้อเท็จจริงของระยะเวลาที่ขอขยายได้ และความในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๕. ระยะเวลาการก่อสร้างและรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

๕.๔ การตรวจรับการจ้าง งวดที่ ๑.๑ ถึงงวดที่ ๑.๓

ผู้รับจ้าง ได้แจ้งส่งมอบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ งวดที่ ๑.๑ ถึงงวดที่ ๑.๓ ตามหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๐๓๑/๖๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่ง **รายการที่ ๑** อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) ดังนี้

- งวดที่ ๑.๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๑๙,๔๘๘ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๗๖ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- เจาะสำรวจดิน สร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน, ล้อมรั้วชั่วคราวแล้วเสร็จ
 - กรุยทางถมป่าและปรับพื้นที่แล้วเสร็จ
 - ถมดิน (ถนนทางเข้าและภายในบริเวณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่) แล้วเสร็จ
 - จัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (กล่องเกเบียน) แล้วเสร็จ

สร้างแนว...

- สร้างแนวกำแพงกันดินทางลาดด้านทิศตะวันตก ความยาว ๔๙ เมตร แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๑.๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๔๘,๘๘๘ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๒.๒๖ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อเสาเข็มแล้วเสร็จ
- ทดสอบ STATIC LOAD TEST แล้วเสร็จ
- ทดสอบ SIEMIC TEST แล้วเสร็จ
- ตัดหัวเสาเข็มแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๑.๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๘๔,๘๙๖ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๙๒ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาตอม่อแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบผลการก่อสร้างและรายละเอียดตามแบบก่อสร้างแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และเห็นควร เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบรับงานก่อสร้างของงานงวดดังกล่าวได้

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลผลการก่อสร้างงานงวดที่ ๑.๑ ถึงงวดที่ ๑.๓ ตามที่ผู้ควบคุมงานรายงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติเห็นชอบให้ตรวจรับงานงวดที่ ๑.๑ ถึงงวดที่ ๑.๓

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ งานขยายเขตระบบไฟฟ้าใต้ดิน

ผู้รับจ้าง งานขยายเขตระบบไฟฟ้าใต้ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ ๑ ได้ส่ง แบบงานขยายเขตฯ ให้กับผู้รับจ้างเพื่อตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าขนาดของหม้อแปลงไม่ตรงกับ แบบที่กำหนดไว้ โดยการไฟฟ้ากำหนดหม้อแปลงขนาด ๑,๒๕๐ KVA. ซึ่งตามแบบกำหนด ๑,๐๐๐ KVA. และ ตำแหน่งหม้อแปลงที่การไฟฟ้ากำหนด ไม่ตรงกับแบบกำหนด ประกอบกับการเดินสายไปยังอีกด้านหนึ่งของ อาคารซึ่งตามแบบไม่มีกำหนดไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม มอบผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างตรวจสอบรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการ

๖.๒ งานโครงสร้าง

ผู้รับจ้าง จากการตรวจสอบแบบฯ พบว่าบริเวณที่จอดรถชั้น ๑ ไม่มีโครงสร้าง
พื้นคอนกรีตมารองรับทำให้เป็นช่องเปิดทะลุไปถึงชั้นจอดรถ จึงขอให้ผู้ว่าจ้างหรือไปยังผู้ออกแบบ รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม มอบให้สำนักงานประกันสังคมฯ ทำหนังสือหรือไปยังผู้ออกแบบเพื่อหาข้อสรุปดังกล่าว

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๑๕ น.



ผู้จัดรายการประชุม

(นางกาญจนา จันทรพิชญ์)

เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางสาวจิราพร ชุนนา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ทราบ



(นางสาวลัดดา แซ่ลี)
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่