



# รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



## คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นางสาวพัฒน์นรี กุศลรัตนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ในรอบระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปีรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประกอบด้วยสาระสำคัญ ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาว์หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

## สารบัญ

| เรื่อง                                                                     | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ส่วนที่ ๑ คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น                                 | ๒    |
| ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา                        | ๖    |
| ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงาน                                             | ๑๘   |
| รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ |      |
| รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                           |      |

ส่วนที่ ๑  
คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนพันธ์ ได้รับ ความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และการแถลง นโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”

ดิฉัน นางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จึงได้กำหนด นโยบายในการบริหารงานและพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็น ต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่รวมทั้งความ ต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะ พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พื้นที่ ตำบลพะเนา ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ทำให้พื้นที่ตำบล พะเนา เริ่มมีสภาพเป็นชุมชนเมือง มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาทำมาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งดิฉันตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้ ดิฉัน จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมี เป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาเป็นชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจาก มลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดย อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานองค์การ บริหารส่วนตำบลพะเนา สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดิฉันจึงได้กำหนด นโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน ได้แก่

๑. นโยบายเร่งด่วน
๒. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๓. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจในตำบล
๔. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๕. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

**โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้**

#### **๑. นโยบายเร่งด่วน**

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณสุขโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid- ๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

#### **๒. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ**

เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่าย การคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ำ ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้าในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน

#### **๓. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจในตำบล**

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล โดยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย ขยายโอกาสเข้าถึง แหล่งทุนในระบบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้เป็นที่รู้จักและจัดหาช่องทางจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น

#### **๔. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ แรงวัยบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่

## ๕. นโยบายการปรับปรุงพื้นที่ฟูลิงแวลลอม

เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม ที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ป้องกันการพังทลายของตลิ่งปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคลองสาธารณะ ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี

## ๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนา ผลผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

## ๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานและบริการประชาชน การเชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน

ดิฉัน นางสาวพัฒน์นรี กุศลรัตนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป ดิฉันจะมุ่งมั่นบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณค่ะ

## ส่วนที่ ๒

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา



## สภาพและข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

### ๑. ด้านกายภาพ

#### ๑.๑ ที่ตั้งของตำบล

ตำบลพะเนาเป็นตำบลหนึ่งใน ๒๕ ตำบล ของอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งแยกจากตำบลมะเริงและได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็นตำบลพะเนา มีผลเมื่อ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๖ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ของหมู่บ้านตั้งอยู่ศูนย์กลางของตำบล ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาตำบลพะเนาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล พะเนา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐

ตำบลพะเนา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศ ตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมของตำบลหลัก ๒ ทาง คือ

-ทางรถไฟ ผ่านตอนกลางของตำบลในแนวตะวันออก – ตะวันตก


เป็นเส้นทางสายนครราชสีมา – อุบลราชธานี

-ถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๖ (ถนนเพชรมาตุคลา)

เป็นเส้นทางที่สำคัญที่สุดของตำบล ตัดผ่านหมู่บ้าน มีเขตพื้นที่ในการติดต่อดังนี้

|             |           |                 |
|-------------|-----------|-----------------|
| ทิศเหนือ    | ติดต่อกับ | ตำบลบ้านโพธิ์   |
| ทิศใต้      | ติดต่อกับ | ตำบลหนองระเวียง |
| ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ | ตำบลพระพุทธร    |
| ทิศตะวันตก  | ติดต่อกับ | ตำบลมะเริง      |

#### แผนที่ตำบลพะเนา



## ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณกว้างออกไปทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองนครราชสีมา

## ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศโดยทั่วไป อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำปี มี 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูร้อน

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| ฤดูร้อน | เริ่มประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน      |
| ฤดูฝน   | เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม       |
| ฤดูหนาว | เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ |

**ลักษณะของดิน** โดยทั่วไป สามารถจำแนกออกเป็น ๓ ชุดกลุ่มดิน คือ

ชุดกลุ่มดินที่ ๒๐ ชื่อชุดดินทุ่งสัมฤทธิ์ เป็นดินเหนียว ลึกมาก ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๘

ชุดกลุ่มดินที่ ๔๐ ชื่อชุดดินชุมพวง เป็นดินร่วนหยาบลึก ถึงลึกมาก ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำ คิดเป็น ร้อยละ ๒๗.๗๑

ชุดกลุ่มดินที่ ๑๘ ชื่อชุดดินหนองบุญมาก เป็นดินร่วนละเอียด ลึกมาก ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำถึงปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ ๑.๓๖ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๔.๑๕ เป็นลักษณะของดินที่เป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัย โรงเรียน และวัด

## การใช้ที่ดิน

| หมู่ | ชื่อบ้าน   | พื้นที่ทั้งหมด(ไร่) | พื้นที่ทำการเกษตร |              |       |        |        |       |
|------|------------|---------------------|-------------------|--------------|-------|--------|--------|-------|
|      |            |                     | นา(ไร่)           | พื้นที่(ไร่) | ไม้ผล | ไม้ดอก | พืชผัก | อื่นๆ |
| ๑    | มะเร็งน้อย | ๘๑๒                 | ๔๗๔               | ๑๒๘          | ๑๙    | -      | ๑      | ๑๐    |
| ๒    | พุดซา      | ๗๑๘                 | ๔๕๐               | ๑๕๖          | ๒๐    | ๔      | ๑      | -     |
| ๓    | หนองสายไทร | ๒,๑๖๒               | ๖๔๑               | ๗๖๔          | ๒๗    | -      | -      | ๕     |
| ๔    | คอนอินทร์  | ๑,๗๗๕               | ๕๑๐               | ๑๙๘          | ๑๕    | ๕      | -      | -     |
| ๕    | พะเนา      | ๗๑๒                 | ๔๒๓               | ๒๐๗          | ๑๓    | -      | -      | -     |
| ๖    | พะเนา      | ๑,๓๑๘               | ๖๙๕               | ๓๗๐          | ๕๕    | -      | -      | ๑๓    |
| ๗    | มะเร็งใหญ่ | ๑,๓๐๖               | ๔๖๕               | ๓๗๒          | ๑๔    | -      | -      | -     |
| ๘    | ยองแยง     | ๑,๔๗๕               | ๙๐๐               | ๒๙๕          | ๕๘    | -      | ๕      | ๑๕    |
| ๙    | ใหม่ยองแยง | ๑,๘๖๒               | ๗๔๖               | ๓๔๗          | ๕๑    | -      | ๓      | ๑๐    |
|      | รวม        | ๑๒,๑๔๐              | ๕,๓๐๘             | ๒,๘๓๗        | ๒๗๒   | ๙      | ๑๐     | ๕๓    |

| ลำดับที่ | ประเภทการใช้ที่ดิน      | พื้นที่ | ร้อยละ |
|----------|-------------------------|---------|--------|
| ๑        | ที่พักอาศัย             | ๒.๒๕    | ๒๖.๑๖  |
| ๒        | เกษตรกรรม               | ๑๑.๙๔   | ๖๕.๗๔  |
| ๓        | ธุรกิจการค้า/พาณิชยกรรม | ๑.๖๔    | ๑๙.๐๗  |
| ๔        | สถานศึกษา               | ๐.๐๔    | ๓.๘๔   |
| ๕        | ศาสนาสถาน               | ๐.๒๕    | ๒.๙๑   |

|    |                  |       |       |
|----|------------------|-------|-------|
| ๖  | สถานที่ราชการ    | ๐.๓๕  | ๔.๐๗  |
| ๗  | ถนนและที่สาธารณะ | ๐.๙๘  | ๑๑.๓๙ |
| ๘  | อุตสาหกรรม       | ๐.๑๒  | ๔.๘๘  |
| ๙  | แหล่งน้ำ         | ๐.๕๗  | ๖.๖๓  |
| ๑๐ | อื่น             | ๐.๐๒  | ๐.๒๓  |
|    | รวม              | ๑๘.๑๖ | ๑๐๐   |

#### ๑.๔ ลักษณะของแหล่งน้ำ

ตำบลพะเนา พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตชลประทาน และมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนี้

-ลำตะคองใหม่

-ลำตะคองเก่า

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น คือทำนบ ๒ แห่ง คือ ทำนบบ้านมะเร็งน้อย และทำนบบ้านยองแยง

คลองชลประทาน ๑ สาย

สระน้ำ ๑๑ สระ

บ่อน้ำตื้น ๓๑๓ บ่อ

บ่อบาดาล ๓ บ่อ

#### ๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้

ไม่มี

### ๒.ด้านการเมือง/การปกครอง

#### ๒.๑ เขตการปกครอง

ตำบลพะเนาเป็นตำบลหนึ่งใน ๒๕ ตำบล ของอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งแยกจากตำบลมะเร็ง และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็นตำบลพะเนา มีผลเมื่อ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๖ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ของหมู่บ้าน ตั้งอยู่ศูนย์กลางของตำบล ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะ จากสภาตำบลพะเนา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีพื้นที่ตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ ๑๒,๑๔๐ ไร่ หรือ ๑๘.๑๖ ตารางกิโลเมตร เป็นตำบลค่อนข้างเล็ก โดยมีโดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

| หมู่ที่ | บ้าน           | เนื้อที่ (ตร.กม.) | อันดับ |
|---------|----------------|-------------------|--------|
| ๑       | บ้านมะเร็งน้อย | ๑.๒๙              | ๗      |
| ๒       | บ้านพุฒา       | ๑.๑๕              | ๘      |
| ๓       | บ้านหนองสายไพร | ๓.๒๖              | ๑      |
| ๔       | บ้านคอนอินทร์  | ๒.๕๓              | ๒      |
| ๕       | บ้านพะเนา      | ๑.๑๔              | ๙      |
| ๖       | บ้านพะเนา      | ๒.๑๑              | ๕      |
| ๗       | บ้านมะเร็งใหญ่ | ๒.๐๙              | ๖      |
| ๘       | บ้านยองแยง     | ๒.๒๘              | ๔      |
| ๙       | บ้านใหม่ยองแยง | ๒.๓๑              | ๓      |
|         | รวม            | ๑๘.๑๖             |        |

มีหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน ดังนี้

|           |                |           |             |               |                |
|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|----------------|
| หมู่ที่ ๑ | บ้านมะเร็งน้อย | ผู้ปกครอง | นายฉัตรชัย  | ภูเกิดชายทะเล | ผู้ใหญ่บ้าน    |
| หมู่ที่ ๒ | บ้านพุดซา      | ผู้ปกครอง | นายสุริยา   | ศรีละวัฒน์    | ผู้ใหญ่บ้าน    |
| หมู่ที่ ๓ | บ้านหนองสายไฟ  | ผู้ปกครอง | นายกิตติคุณ | เกิดชื่น      | ผู้ใหญ่บ้าน    |
| หมู่ที่ ๔ | บ้านคอนอินทร์  | ผู้ปกครอง | นายบุญเชิด  | ปราบมะเร็ง    | ผู้ใหญ่บ้าน    |
| หมู่ที่ ๕ | บ้านพะเนา      | ผู้ปกครอง | นายเชาวลิต  | คำทองพะเนา    | ผู้ใหญ่บ้าน    |
| หมู่ที่ ๖ | บ้านพะเนา      | ผู้ปกครอง | นายเสนอ     | สนมะเร็ง      | ผู้ใหญ่บ้าน    |
| หมู่ที่ ๗ | บ้านมะเร็งใหญ่ | ผู้ปกครอง | นายชาตรี    | เกียรติธนบดี  | ผู้ใหญ่บ้าน    |
| หมู่ที่ ๘ | บ้านยองแยง     | ผู้ปกครอง | นายยงยุทธ   | ละม่อมเมือง   | ผู้ใหญ่บ้าน    |
| หมู่ที่ ๙ | บ้านใหม่ยองแยง | ผู้ปกครอง | นายสมัคร    | ศรีชุม        | กำนันตำบลพะเนา |

## ๒.๒ การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา แบ่งหน่วยการเลือกตั้งเป็นจำนวน ๙ หน่วย ๙ หมู่บ้าน คือ

|            |                |           |
|------------|----------------|-----------|
| หน่วยที่ ๑ | บ้านมะเร็งน้อย | หมู่ที่ ๑ |
| หน่วยที่ ๒ | บ้านพุดซา      | หมู่ที่ ๒ |
| หน่วยที่ ๓ | บ้านหนองสายไฟ  | หมู่ที่ ๓ |
| หน่วยที่ ๔ | บ้านคอนอินทร์  | หมู่ที่ ๔ |
| หน่วยที่ ๕ | บ้านพะเนา      | หมู่ที่ ๕ |
| หน่วยที่ ๖ | บ้านพะเนา      | หมู่ที่ ๖ |
| หน่วยที่ ๗ | บ้านมะเร็งใหญ่ | หมู่ที่ ๗ |
| หน่วยที่ ๘ | บ้านยองแยง     | หมู่ที่ ๘ |
| หน่วยที่ ๙ | บ้านใหม่ยองแยง | หมู่ที่ ๙ |

## สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

|                 |              |                                                  |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|
| ๑. นายสมจิตร    | คงมะเร็ง     | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ ๑    |
| ๒. นายจำนงค์    | เทพทะเล      | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ ๒    |
| ๓. นางนันทน์ภัส | วงษ์รัตนศิริ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ ๓    |
| ๔. นางสาวลิ     | ตีบทะเล      | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ ๔    |
| ๕. นายอัศววัฒน์ | วิจารณ์      | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ ๕    |
| ๖. นางดวงทิพย์  | มหาวรรณ      | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ ๖    |
| ๗. นายสุพิน     | ปานมะเร็ง    | รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ ๗ |
| ๘. นายยอด       | เพียรอยู่    | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ ๘    |
| ๙. นายณัฐพงษ์ธร | เพ็ชรราม     | ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ ๙    |

## คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

|                     |              |                                         |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------|
| ๑. นางสาวพัฒน์นรี   | กุลรัตนพันธ์ | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา          |
| ๒. นางทิพย์สุกาญจน์ | มากคง        | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา       |
| ๓. นายสมาน          | ยอมมะเร็ง    | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา       |
| ๔. นายอานนท์        | โพธิบัติ     | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา |

### ๓.ประชากร

#### ๓.๑ จำนวนประชากร ครัวเรือน และศาสนา

ตำบลพะเนา มีครัวเรือนทั้งสิ้น ๒,๐๒๖ ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๕,๒๗๖ คน โดยแยกเป็น ชายไทย ๒,๕๒๐ คน หญิงไทย ๒,๗๕๓ คน ชาย (ไม่ใช่ไทย) ๒ คน หญิง (ไม่ใช่ไทย) ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๓ คน ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรทั้งหมด ข้อมูล ณ เดือน (ที่มา: สถิติจำนวนประชากร วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘)

| หมู่ที่     | ชื่อหมู่บ้าน | ครัวเรือน | สถิติจำนวนประชากร |                   |                 |                        |                         |                 |
|-------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
|             |              |           | ชาย(ไทย)<br>(คน)  | หญิง(ไทย)<br>(คน) | รวม<br>ทั้งสิ้น | ชาย(ไม่ใช่ไทย)<br>(คน) | หญิง(ไม่ใช่ไทย)<br>(คน) | รวม<br>ทั้งสิ้น |
| ๑           | มะเรียงน้อย  | ๗๘        | ๘๓                | ๙๑                | ๑๗๔             | ๐                      | ๐                       | ๐               |
| ๒           | พุดซา        | ๒๐๐       | ๓๐๙               | ๓๖๑               | ๖๗๐             | ๐                      | ๐                       | ๐               |
| ๓           | หนองสายไพร   | ๓๓๒       | ๓๔๐               | ๓๘๙               | ๗๒๙             | ๑                      | ๐                       | ๑               |
| ๔           | คอนอินทร์    | ๓๓๘       | ๔๔๐               | ๔๘๗               | ๙๒๗             | ๑                      | ๑                       | ๒               |
| ๕           | พะเนา        | ๑๐๗       | ๑๑๖               | ๑๔๐               | ๒๕๖             | ๐                      | ๐                       | ๐               |
| ๖           | พะเนา        | ๓๗๒       | ๓๔๙               | ๓๖๓               | ๗๑๒             | ๐                      | ๐                       | ๐               |
| ๗           | มะเรียงใหญ่  | ๒๔๐       | ๓๖๓               | ๔๑๐               | ๗๗๓             | ๐                      | ๐                       | ๐               |
| ๘           | ยองแยง       | ๑๘๐       | ๒๘๐               | ๒๖๓               | ๕๔๓             | ๐                      | ๐                       | ๐               |
| ๙           | ใหม่ยองแยง   | ๑๗๙       | ๒๔๐               | ๒๔๙               | ๔๘๙             | ๐                      | ๐                       | ๐               |
| รวมทั้งสิ้น |              | ๒,๐๒๖     | ๒,๕๒๐             | ๒,๗๕๓             | ๕,๒๗๓           | ๒                      | ๑                       | ๓               |

จำนวนผู้พิการ , สตรีตั้งครรภ์ และผู้ติดเตียง

| เพศ         | จำนวนผู้พิการ | จำนวนสตรีมีครรภ์ | จำนวนผู้ป่วยติดเตียง |
|-------------|---------------|------------------|----------------------|
| ผู้หญิง     | ๘๔            | ๔                | -                    |
| ผู้ชาย      | ๘๖            | -                | -                    |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๗๐           | -                | -                    |

### ๔. สภาพทางสังคม

#### ๔.๑ การศึกษา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านพะเนา ซึ่งมีบุคลากรทั้งหมด จำนวน ๘ ท่าน และมีจำนวนนักเรียน ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘)

#### ข้อมูลครู/บุคลากร

๑. นางสาวบุญช่วย รวมกลาง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

|                    |             |         |                   |
|--------------------|-------------|---------|-------------------|
| ๒. นางมนัชญา       | แหลมทองกลาง | ตำแหน่ง | ครูชำนาญการ       |
| ๓. นางสาวนรมล      | สุขัง       | ตำแหน่ง | ครู               |
| ๔. นางสาวจุฑาทิพย์ | เจริญยิ่ง   | ตำแหน่ง | ครู               |
| ๕. นางสาวนิตา      | โพธิแสง     | ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย        |
| ๖. นางสาวธณัฐชา    | ทนต์เหล็ก   | ตำแหน่ง | พนักงานราชการ     |
| ๗. นางสาววาริตา    | ปลื้มกลาง   | ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
| ๘. นายพันสร        | สงสัย       | ตำแหน่ง | นักการภารโรง      |

#### จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านพะเนา

| ระดับชั้น             | เพศ       |           | รวม       |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|                       | ชาย       | หญิง      |           |
| อนุบาล ๑              | ๕         | ๓         | ๘         |
| อนุบาล ๒              | ๗         | ๒         | ๙         |
| อนุบาล ๓              | ๖         | ๔         | ๑๐        |
| <b>รวม</b>            | <b>๑๘</b> | <b>๙</b>  | <b>๒๗</b> |
| ป.๑                   | ๕         | ๖         | ๑๑        |
| ป.๒                   | -         | ๓         | ๓         |
| ป.๓                   | ๔         | ๔         | ๘         |
| ป.๔                   | ๗         | ๑         | ๘         |
| ป.๕                   | ๖         | ๗         | ๑๓        |
| ป.๖                   | ๒         | ๗         | ๙         |
| <b>รวม</b>            | <b>๒๔</b> | <b>๒๘</b> | <b>๕๒</b> |
| <b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b> | <b>๔๒</b> | <b>๓๗</b> | <b>๗๙</b> |

#### ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลพะเนา

มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ประมาณ ๘๐ คน โดยมี นางสาววิลาวรรณ พิมประสงค์ ตำแหน่งคุณครู สกร. ตำบลพะเนา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘)

| ระดับ             | ชาย       | หญิง      | รวม       |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| มัธยมศึกษาตอนต้น  | ๑๗        | ๗         | ๒๔        |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย | ๒๘        | ๒๘        | ๕๖        |
| <b>รวม</b>        | <b>๔๕</b> | <b>๓๕</b> | <b>๘๐</b> |

การจัดการศึกษาของค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ได้ดำเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ เมื่อปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีผู้ดูแลเด็ก ๒ คน คือ นางหยาดพิรุณ จงเจนกลาง และนางสาว นุจรี ดินวนพะเนา เป็นพี่เลี้ยงเด็ก

ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๒๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘)

| ระดับ    | ชาย | หญิง | รวม |
|----------|-----|------|-----|
| นักเรียน | ๑๓  | ๙    | ๒๒  |

#### ๔.๒ การสาธารณสุข

ตำบลพะเนา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล ๑ แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลมะเร็งน้อย ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ ๓

#### ๔.๓ อาชญากรรม

ตำบลพะเนาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรมะเร็ง ประกอบกับแต่ละหมู่บ้านมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชูรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการ ทราบอยู่ตลอดเวลาทำให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย

#### ๔.๔ ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา พบว่าประชาชนมีความเสี่ยงกับยาเสพติดเป็นส่วนน้อย แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีของสถานีตำรวจภูธรมะเร็ง คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระทำความผิดอยู่เป็นประจำ ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชูรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทำให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามลำดับ การแก้ไขปัญหายาขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้

#### ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

- (๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- (๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- (๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ
- (๔) มีการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไว้ที่พึง
- (๕) มีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส

### ๕.ระบบบริการพื้นฐาน

#### ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

- ทางรถไฟ ผ่านตอนกลางตำบลในแนวตะวันออก – ตะวันตก เป็นเส้นทางรถไฟสายนครราชสีมา – อุบลราชธานี มีสถานีรถไฟ ๑ แห่ง คือสถานีบ้านพะเนา หมู่ที่ ๖
- ทางรถยนต์ เป็นเส้นทางที่สำคัญที่สุด ตัดผ่านจากหมู่บ้าน ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ (ถนนเพชรมาตุลา) เป็นถนน ๔ ช่องทางจราจร กว้าง ๑๒ เมตร เป็นถนนที่เกษตรกร และประชาชนใช้ขนส่งสินค้า และเดินทางมายังตัวอำเภอเมือง และจังหวัดห่างจากตัวอำเภอ ๑๒ กิโลเมตร

#### ๕.๒ การไฟฟ้า

รับผิดชอบและดำเนินการโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ๒ (หัวทะเล) ตั้งอยู่ที่บ้านมะเร็งน้อย หมู่ที่ ๑ ในปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

#### ๕.๓ การประปา

ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา รับผิดชอบและดำเนินการโดยประปาส่วนภูมิภาค สาขาจอหอ และประปาหมู่บ้าน

#### ๕.๔ โทรศัพท์

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา มีการสื่อสารที่สำคัญได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True

#### ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

|                    |   |      |
|--------------------|---|------|
| - ที่ทำการไปรษณีย์ | - | แห่ง |
| - สถานีโทรคมนาคม   | - | แห่ง |
| - โทรศัพท์สาธารณะ  | - | แห่ง |

### ๖. ระบบเศรษฐกิจ

#### ๖.๑ เกษตรกรรม

ประชากรในตำบลส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เช่น การทำนา และมีการทำนาปีละ ๑ ครั้ง มีการปลูกพืชผัก ผลไม้ ทำไร่นาสวนผสมเล็กน้อย เมื่อว่างจากการเกษตรจะไปรับจ้างทั่วไป คนในวัยแรงงาน จะออกไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และในเขตอำเภอเมือง

#### ๖.๒ การประมง

เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลาในบ่อบริโภค และเลี้ยงในบ่อธรรมชาติ ตามไร่นา เพื่อบริโภคในครัวเรือน เหลือก็จำหน่ายเป็นรายได้เสริมเล็กๆ น้อยๆ

#### ๖.๓ การปศุสัตว์

|         |         |                    |           |
|---------|---------|--------------------|-----------|
| เกษตรกร | ๑๑๕ ราย | เลี้ยงไก่พื้นเมือง | ๑,๑๘๙ ตัว |
| เกษตรกร | ๕ ราย   | เลี้ยงสุกร         | ๒๒ ตัว    |
| เกษตรกร | ๒๐ ราย  | เลี้ยงเป็ดไข่      | ๒,๒๓๘ ตัว |
| เกษตรกร | ๘ ราย   | เลี้ยงวัว          | ๘๘ ตัว    |

#### ๖.๔ การบริการ

มีสถานประกอบการด้านบริการ จำนวน ๖ แห่ง แบ่งเป็น

|                |              |
|----------------|--------------|
| บริการเสริมสวย | จำนวน ๓ แห่ง |
| บริการซ่อม     | จำนวน ๓ แห่ง |
| บริการอื่นๆ    | จำนวน - แห่ง |

#### ๖.๕ การท่องเที่ยว

ไม่มี

#### ๖.๖ การอุตสาหกรรม

ไม่มี

#### ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพมี ๙ กลุ่ม

|                   |           |                              |
|-------------------|-----------|------------------------------|
| ๑. บ้านมะเร็งน้อย | หมู่ที่ ๑ | สานตะกร้าพลาสติก             |
| ๒. บ้านพุตซา      | หมู่ที่ ๒ | ทำแหนม แคปหมู                |
| ๓. บ้านหนองสายไพร | หมู่ที่ ๓ | ทำแหนม แคปหมู                |
| ๔. บ้านคอนอินทร์  | หมู่ที่ ๔ | เพาะเห็ด ร้อยพวงมาลัยดอกมะลิ |
| ๕. บ้านพะเนา      | หมู่ที่ ๕ | ทอดผ้าไหม                    |



|                    |           |                  |
|--------------------|-----------|------------------|
| ๖. บ้านพะเนา       | หมู่ที่ ๖ | सानตะกร้าพลาสติก |
| ๗. บ้านมะเรียงใหญ่ | หมู่ที่ ๗ | แคปหมู           |
| ๘. บ้านยองแยง      | หมู่ที่ ๘ | ตีมืด            |
| ๙. บ้านใหม่ยองแยง  | หมู่ที่ ๙ | เกษตรกรรม ทำนา   |

#### ๖.๘ แรงงาน

|                                                |       |               |              |
|------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|
| ๖.๘.๑ คนอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี ประกอบอาชีพและมีรายได้ | รวม   | ๒,๓๓๖ คน      | ร้อยละ ๖๖.๙๓ |
| ๖.๘.๒ ครัวเรือนที่มีคนประกอบอาชีพรับจ้าง       | จำนวน | ๓๔๘ ครัวเรือน |              |
| ๖.๘.๓ จำนวนครัวเรือนที่จ้างคนต่างด้าว          | จำนวน | ๐ ครัวเรือน   |              |

### ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

#### ๗.๑ การนับถือศาสนา

ประชากรในเขตตำบลพะเนาส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่

๑. วัดมะเรียงน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านมะเรียงน้อย หมู่ที่ ๑ โดยมีพระอธิการทิม สิริปัญญา ตำแหน่ง เจ้าอาวาส
๒. วัดพุทซา ตั้งอยู่ที่บ้านพุทซา หมู่ที่ ๒ พระอธิการสุทัศน์ โสทธิทัตโต ตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดพุทซา
๓. วัดหนองสายไพร ตั้งอยู่ที่บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ ๓ โดยมีพระครูพิศาล จิตตารักษ์ ตำแหน่งเจ้าอาวาส
๔. วัดบ้านมะเรียงใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านมะเรียงใหญ่ หมู่ที่ ๗ โดยมีพระมหา ศักดิ์ชาย ฐิตาจาโร ตำแหน่งเจ้าอาวาส

#### ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

วัฒนธรรม ชุมชนในเขตตำบลพะเนา มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดั้งเดิม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ดังนี้

| เดือน   | บุญประเพณี | ลักษณะการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มกราคม  | ทอดผ้าป่า  | - บางหมู่บ้านจะนำผ้าป่าไปทอดที่วัดในหมู่บ้านของตนเองบางที่ก็นำไปทอดในถิ่นทุรกันดารแล้วแต่โอกาส ถ้าเป็นผ้าป่าสามัคคีก็จะเรียกรายเงินแล้วแต่ศรัทธา                                                                                                                                           |
| เมษายน  | สงกรานต์   | - เล่นน้ำสงกรานต์ลูกหลาน ญาติพี่น้องจะรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อขอพรในวันปีใหม่ไทย ญาติมิตรจะเดินทางมาเยี่ยมเยียนบ้านกันเป็นส่วนมาก เป็นการพบปะกันในรอบ ๑ ปี<br>- มีการสงฆ์พระพุทธรูปที่วัดและสงฆ์พระสงฆ์<br>- ทำบุญหาญาติ พ่อ แม่ พี่น้อง โดยการนำกระดุมมาสรงน้ำหอมหรือทำที่บรรจุกระดุม |
| กรกฎาคม | เข้าพรรษา  | - จะทำบุญตักบาตรที่วัด<br>- แห่เทียนพรรษา<br>- เวียนเทียนตอนกลางคืน<br>- ผู้สูงอายุจะไปรักษาศีลในวันพระตลอด ๓ เดือน                                                                                                                                                                        |

|           |             |                                                                                                                                            |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สิงหาคม   | บุญข้าวสารท | - บางครอบครัวก็จะทำกับข้าวกระยาสารทเอง แต่ในปัจจุบันจะซื้อที่ตลาด ซึ่งทำสำเร็จแล้ว                                                         |
| ตุลาคม    | บุญออกพรรษา | - ทำบุญตักบาตรที่วัด<br>- จุดประทัดและดอกไม้ไฟต่าง ๆ                                                                                       |
| พฤศจิกายน | บุญกฐิน     | - เมื่อออกพรรษาวัดจะเตรียมรับกฐิน ถ้าไม่มีใครมาจองทางหมู่บ้านจะทำการเป็นกฐินสามัคคี<br>- มีความเชื่อว่าถ้าใครได้ทอดกฐินจะเป็นคนที่มีบุญมาก |

### ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลพะเนา ได้แก่ กลุ่มนวดแผนไทย ประชาชนในตำบลพะเนาส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่นคือภาษาโคราชและภาษากลางในการสื่อสารกัน

### ๗.๔. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าขึ้นชื่อและเป็นสินค้าประจำตำบลพะเนาที่ทุกคนรู้จักคือ แคปหมู และแหนมหมู โดยจะผลิตมากที่บ้านพุฒา หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ ๓ บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ ๔ และบ้านมะเรียงใหญ่ หมู่ที่ ๗

## ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

### ๘.๑ น้ำ

ตำบลพะเนา พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตชลประทานและมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนี้

-ลำตะคลองใหญ่

-ลำตะคลองเก่า

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น คือทำนบ ๒ แห่ง คือ ทำนบบ้านมะเรียงน้อยและทำนบบ้านยองแยง

-คลองชลประทาน ๑ สาย

-สระน้ำ ๑๑ สระ

-บ่อน้ำตื้น ๓๑๓ บ่อ

-บ่อบาดาล ๓ บ่อ

### ๘.๒ ป่าไม้

ตำบลพะเนาไม่มีพื้นที่ป่าไม้ เพราะมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม

### ๘.๓ ภูเขา

ตำบลพะเนาไม่มีภูเขา เพราะมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม

#### ๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการตามลำดับและมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือเนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ำใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น และน้ำฝนน้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชนเอกชนปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการคัดแยกขยะในเขตตำบลพะเนา และโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

๙. อื่นๆ      ไม่มี

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงาน  
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติ  
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

### อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามมาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒) บัญญัติว่า

“...ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

คำแถลงนโยบายของนายกองการบริหารส่วนตำบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย...”

และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ตามที่ได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ดังต่อไปนี้

และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ดังต่อไปนี้

### ๑.ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

#### ที่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ว ในปี ๒๕๖๘

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                      | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย   | คงเหลือ  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| ๑     | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ บ้านมะเรียงน้อย ซอยบ้านนางมนตร์ ถึงอินทร์ ขนาดกว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ส่วนต่อขยายไม่น้อยกว่า ๔.๐๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๕.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.พะเนากำหนด            | ๒๓,๐๐๐.๐๐     | ๒๑,๑๐๐.๐๐  | ๒๑,๑๐๐.๐๐  | ๑,๙๐๐.๐๐ |
| ๒     | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ บ้านพุฒาบริเวณหน้าบ้านนายสุพิน เจริญงาม ไปทางบ้านนางอุไร วิมาลา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๖๘ ตารางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้าย โครงการแบบ อบต.พะเนา กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย   | คงเหลือ   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| ๓     | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ (ต่อของเดิม)ไปทางบ้านนางสายทอง ไชยมะเริง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ ตารางเมตรตามแบบ อบต.พะเนากำหนด                                                                                                            | ๖๐,๐๐๐.๐๐     | ๖๐,๐๐๐.๐๐  | ๖๐,๐๐๐.๐๐  | ๐.๐๐      |
| ๔     | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ (ต่อของเดิมฝั่งคุ้มหนองเต่า) ซอยบ้านนางจวง ไชยมะเริง ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๑ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนากำหนด                                                           | ๑๔๐,๐๐๐.๐๐    | ๑๓๙,๖๐๐.๐๐ | ๑๓๙,๖๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐    |
| ๕     | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ (ต่อของเดิมเส้นเลียบบทางรถไฟ) ไปทางบ้านนายมิ่ง นามมะเริง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๕๐ ตารางเมตร และเสริมดินปรับระดับมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.และมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.พะเนากำหนด | ๙๐,๐๐๐.๐๐     | ๙๐,๐๐๐.๐๐  | ๙๐,๐๐๐.๐๐  | ๐.๐๐      |
| ๖     | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านพะเนา จากปากทางซอยบ้านนายบุญเลิศ วรชีนา ไปทางบ้านนายวันชัย ดินจั้งหรีด ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๑.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                         | ๔๑๐,๗๐๐.๐๐    | ๓๗๔,๕๐๐.๐๐ | ๓๗๔,๕๐๐.๐๐ | ๓๖,๒๐๐.๐๐ |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย   | คงเหลือ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| ๗     | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘ บ้านยองแยง (ต่อของเดิม) บริเวณบ้านนายมงคล ทองคำไปทางบ้านเลขที่ ๑๖๗ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเสริม ดินปรับระดับมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                      | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๔๙๕,๗๐๐.๐๐ | ๔๙๕,๗๐๐.๐๐ | ๔,๓๐๐.๐๐  |
| ๘     | ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ ๒ บ้านพุฒาเสี้ยนหน้าบ้านนายรามศ สมอาษา ไปทางสามแยกคลองส่งน้ำ ชลประทาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อนพร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐  |
| ๙     | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ ๖ บ้านพะเนา(ต่อของเดิม)จากบ้านนาง แดงอ่อน กระจ่างโพธิ์ ไปทางบ้านนาย จรัส วิจารย์ ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                                                  | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐  |
| ๑๐    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ ๑ บ้านมะเร็งน้อย จากบ้านนางเอี่ยมตา อ่อนศรี ไปทางบ้านนางสิงหา ชลภักดี ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๖๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้าย โครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                                                          | ๒๓๐,๑๐๐.๐๐    | ๒๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๑๐๐.๐๐ |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย   | คงเหลือ   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| ๑๑    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ ๓ บ้านหนองสายไพร(เชื่อมต่อของเดิม) บริเวณบ้านนางเล็ก แก้วมะเรียง ไปทางบ้านนางเจียม เกิดขึ้น ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล.หนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด | ๔๒๐,๐๐๐.๐๐    | ๔๐๔,๐๐๐.๐๐ | ๔๐๔,๐๐๐.๐๐ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๒    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ (เชื่อมต่อของเดิม) ไปทางบ้านนายอุดม ด้านตอกระโทก ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๕๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                           | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐    | ๑๔๙,๔๐๐.๐๐ | ๑๔๙,๔๐๐.๐๐ | ๖๐๐.๐๐    |
| ๑๓    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ ๕ บ้านพะเนา ซอยโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมฝาราง คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบอบต.พะเนา กำหนด                                              | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐.   | ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๔    | ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ ๑ บ้านมะเรียงน้อย บริเวณทางเข้าหมู่บ้านก่อนถึงคลองชลประทาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                         | ๑๔๙,๑๐๐.๐๐    | ๑๓๗,๙๐๐.๐๐ | ๑๓๗,๙๐๐.๐๐ | ๑๑,๒๐๐.๐๐ |



| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย   | คงเหลือ                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------------------------|
| ๑๕    | วางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ ๒ หมู่ ๙ บ้านใหม่ยองแยง (ต่อของเดิม) เส้นบ้านนางแสง ตูนาค ไปทางชลประทาน วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมคั้นผิวถนน คสล.หลังวางท่อระบายน้ำ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐                     |
| ๑๖    | รื้อวางระบายน้ำ คสล.เดิมพร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านมะเรียงน้อยหมู่ ๑ (ต่อของเดิม) บริเวณมุมโรงจอดรถนางสุรรัตน์ ภูเกิดชายทะเล ไปทางต้นหูกวางปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                                    | ๒๒๒,๐๐๐.๐๐    | ๒๑๓,๔๘๐.๐๐ | ๒๑๓,๔๘๐.๐๐ | ๘,๕๒๐.๐๐                     |
| ๑๗    | วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ ๒ บ้านพุดซา (ต่อของเดิม) ไปทางบ้าน นายพล รัตนกระจำง วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมขยายผิวจราจร คสล.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                    | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๔๙๙,๔๐๐.๐๐ | -          | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย   | คงเหลือ                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------------------------|
| ๑๘    | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ บริเวณทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๖ บ้านนาย บันเทิง แทนคำ ไปทางคลองดาดชลประทาน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๗๘๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                              | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๔๕๙,๘๐๑.๘๒ | ๔๕๙,๘๐๑.๘๒ | ๔๐,๑๙๘.๑๘                    |
| ๑๙    | ก่อสร้างติดตั้งระบบประปาแชนเปญ พร้อมฐานหมู่ ๖ บ้านพะเนา ติดตั้งถึงประปาแชนเปญพร้อมฐาน ขนาด ๑๕.๐๐ ลบ.ม. สูง ๑๕.๐๐ เมตร เชื่อมต่อระบบประปาเดิม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบอบต.พะเนา                                                                                                                                       | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ | -          | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| ๒๐    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ ๗ บ้านมะเร็งใหญ่ จากบ้านนางสมหมาย จันทร์ลิ้ม ไปทางลำนางบัวลอย ศรีมะเร็ง ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักพร้อมฝาราง คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                      | ๕๕๙,๘๐๐.๐๐    | ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔๙,๘๐๐.๐๐                   |
| ๒๑    | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๘ บ้านยองแยงบริเวณสะพานขาว (ศาลา SML ศาลาปู่) เลียบคลองดาดชลประทาน ไปทางด้านหลัง อบต.พะเนา ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. พร้อมเสริมดินปรับระดับมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐                    |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย   | คงเหลือ    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| ๒๒    | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๑ บ้านมะเรียงน้อย ซอยบ้านนางปุ่น ยวนกุล กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย ๓๘ ลบ.ม.พร้อมเสริมดินปรับระดับถนนมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.พะเนา กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๖๒,๕๐๐.๐๐  | ๖๒,๕๐๐.๐๐  | ๓๗,๕๐๐.๐๐  |
| ๒๓    | ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านยองแยง หมู่ ๘ บริเวณทางเข้าซอยหนองหัวขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร ตามที่ อบต.พะเนา กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ๕๒๙,๐๐๐.๐๐    | ๖๘,๐๐๐.๐๐  | ๖๘,๐๐๐.๐๐  | ๔๖๑,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๔    | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในตำบลพะเนา จำนวน ๕ จุด ครั้งที่ ๑<br>-จุดที่ ๑ ซ่อมแซมถนน คสล.สายทางบริเวณบ้านนางสาวเจนจิรา ไชยมะเรียง บ้านหนองสายไพร หมู่ ๓<br>-จุดที่ ๒ ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหนองสายไพร หมู่ ๓ บริเวณแยกร้านค้าสมศักดิ์ น้อยแสง และบริเวณถนนเลียบสระน้ำ หลังศาลา SML<br>-จุดที่ ๓ ซ่อมแซมถนน คสล.สายทางบริเวณสามแยกซอยโรงปูน จุดที่ ๑ และจุดที่ ๒ ไปศาลตาปู่กลางหมู่บ้าน<br>-จุดที่ ๔ ซ่อมแซมถนน คสล.สายทางบริเวณสามแยกซอยโรงปูน จุดบริเวณทางไปโรงไก่ บ้านคอนอินทร์ หมู่ ๔<br>-จุดที่ ๕ ซ่อมแซมถนน คสล.สายทางถนน คสล.ข้างทางรถไฟไปทางบ้านพะเนาบริเวณที่ลอดบ้านมะเรียงใหญ่ ม.๗ ตามที่ อบต.พะเนา กำหนด | ๖๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐       |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา    | เบิกจ่าย      | คงเหลือ      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ๒๕    | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในตำบลพะเนา<br>จำนวน ๕ จุด ครั้งที่ ๒<br>-จุดที่ ๑ ซ่อมแซมถนน คสล.สายทาง<br>เหมืองชลประทาน บ้านนางอนงค์<br>อินทะกนก บ้านมะเรียงน้อย หมู่ ๑<br>-จุดที่ ๒ ซ่อมแซมถนน คสล.สายทาง<br>หน้าบ้านฤติมาศ มณีกรณ์ ไปทางลำตะ<br>คองใหม่บ้านพุทซา หมู่ ๒<br>-จุดที่ ๓ ซ่อมแซมถนน คสล.สายทาง<br>บริเวณถนน คสล.เส้นเลียบบคลองดาด<br>ชลประทานศาลตาปู่ บ้านยองแยง ม.๘<br>-จุดที่ ๔ ซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณบ้าน<br>นางนกเขา ปอยมะเรียง บ้านใหม่ยองแยง<br>หมู่ที่ ๙ จุดที่ ๕ ซ่อมแซมถนน คสล.<br>สายทางบริเวณบ้านนางแสง ตูนาค ไป<br>ทางร้านซ่อมจักรยานยนต์ไหลลงคลอง<br>ดาด ชลประทานบ้านใหม่ยองแยง หมู่ ๙<br>ตามที่ อบต.พะเนา กำหนด |               | ๒๒๔,๐๐๐.๐๐    | ๒๒๔,๐๐๐.๐๐    | ๐.๐๐         |
| ๒๖    | ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าบริเวณที่ทำ<br>การองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา<br>รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พะเนา<br>กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๒๓๐,๐๐๐.๐๐    | ๒๓๐,๐๐๐.๐๐    | ๒๓๐,๐๐๐.๐๐    | ๐.๐๐         |
| ๒๗    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ<br>จากถนนลาดยางสะพานขาวลำตะคอง<br>ใหม่ไปเชื่อมตำบลมะเรียง หมู่ที่ ๘ บ้าน<br>ยองแยง ตำบลพะเนา กว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐<br>ตารางเมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐  | ๖,๗๖๐,๐๐๐.๐๐  | ๖,๗๖๐,๐๐๐.๐๐  | ๒,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๘    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อของเดิม<br>บริเวณบ้านนายทศพล มะลิใหม่ ไปเชื่อม<br>ตำบลหนองระเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านพะเนา ตำบล<br>พะเนา กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร<br>หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๒,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล<br>พะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด<br>นครราชสีมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐  | ๑,๑๒๘,๐๐๐.๐๐  | ๑,๑๒๘,๐๐๐.๐๐  | ๖๒๒,๐๐๐.๐๐   |
|       | รวม ๒๘ โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ๒๐,๐๖๓,๗๐๐.๐๐ | ๑๕,๘๓๙,๐๘๐.๐๐ | ๑๓,๘๕๖,๑๘๐.๐๐ | ๔,๐๓๖,๕๒๐.๐๐ |

โครงการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง ในปี ๒๕๖๘

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แหล่งเงิน            | จำนวนเงิน    | สถานะผลการดำเนินงาน |               | หมายเหตุ                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |              | จัดทำรูปแบบรายการ   | จัดทำราคากลาง |                                                  |
| ๑     | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๑ บ้านมะเรียง น้อยจากบ้านนายศรีณย์ นาคกระโทก ไปทางที่ดินของนางระวิพันธ์ ธงชัยไตรรัตน์ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                       | งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ | ๑๓๕,๐๐๐.๐๐   | /                   |               | ขอเงินกู้<br>ต่อสภา                              |
| ๒     | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านหนองสายไทรบริเวณบ้านนางดวงใจ ส่งศิริ ไปทางบ้านนายประจักษ์ หมั่นครบุรี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมรองพื้นทางหินคลุก ปรับระดับมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๗ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด | งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ | ๔๓๓,๐๐๐.๐๐   |                     | /             | ขอเงินกู้<br>ต่อสภา                              |
| ๓     | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ ๓ บ้านหนองสายไทร (เชื่อมต่อของเดิม) บริเวณทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๖ บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไปทางรถไฟ ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                   | งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐   |                     | /             | ขอเงินกู้<br>ต่อสภา                              |
| ๔     | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ                                                                                                                                                                                              | งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ | ๒,๕๖๓,๐๐๐.๐๐ | /                   |               | ขอขยาย<br>ระยะ<br>เวลา<br>เบิกจ่าย<br>เงินต่อสภา |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | แหล่งเงิน   | จำนวนเงิน  | สถานะผลการดำเนินงาน |               | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            | จัดทำรูปแบบรายการ   | จัดทำราคากลาง |          |
| ๕     | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมะเรียงน้อย หมู่ที่ ๑ ต่อของเดิมฝั่ง บ้านนายสมจิต คงมะเรียง ไปทางบ้านพุฒา หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบอบต.พะเนา กำหนด                                                            | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | /                   |               |          |
| ๖     | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมะเรียงน้อย หมู่ ๑ จากบ้านนายเกษม กรมโพธิ์ ไปสะพานขาว ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                                                                   | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | /                   |               |          |
| ๗     | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๒ บ้านพุฒา เลียบลำตะคลองเก่า จากบ้านนาย สุรเนตร ดอกคำ ไปทางบ้านนายทองสุข เอี่ยมเสื่อ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๑.๘๕ ลบ.ม. เสริมดินปรับระดับปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๒๖๖,๑๐๐.๐๐ | /                   |               |          |
| ๘     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านพุฒาบริเวณบ้านนายวาทัญญู กระจำงโพธิ์ ไปทางลำตะคลองเก่า ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ส่วนต่อขยาย ๒.๒๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๓.๒๕ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด                                                                                   | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๘๙,๐๐๐.๐๐  | /                   |               |          |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แหล่งเงิน   | จำนวนเงิน  | สถานะผลการดำเนินงาน |               | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            | จัดทำรูปแบบรายการ   | จัดทำราคากลาง |          |
| ๙     | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพุตซา หมู่ ๒ จากบ้านนายสุเทพ แก้วมะเรียง ไปทางบ้านมะเรียงน้อย หมู่ ๑ ช่วงที่ ๒ ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.พะเนากำหนด                                      | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | /                   |               |          |
| ๑๐    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ ๓ บ้านหนองสายไพร (เชื่อมต่อบ่อพักเดิม) บริเวณบ้านนายภูติษฐ์ สิงห์เสนีย์ ไปทางบ้านนางอุไร ปราบมะเรียง ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ |                     | /             |          |
| ๑๑    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านหนองสายไพร หมู่ ๓ (ต่อของเดิม) บริเวณบ้านนางภุมรา ทองดี ไปทางบ้านนางอุไร ปราบมะเรียง ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ |                     | /             |          |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แหล่งเงิน   | จำนวนเงิน  | สถานะผลการดำเนินงาน |               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            | จัดทำรูปแบบรายการ   | จัดทำราคากลาง |          |
| ๑๒    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ (ต่อของเดิม) บริเวณบ้านนางสำเภา จันทรชู แยกไปทางบ้านนางสมหมาย จารนัย และไปทางฟาร์มไก่เลี้ยงทางรถไฟ แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๒๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทถนน คสล. กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ |                     | /             |          |
| ๑๓    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ (เชื่อมต่อของเดิม) ไปทางบ้านนายประจวบ โยงทองกลาง ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                          | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ |                     | /             |          |
| ๑๔    | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคอนอินทร์ หมู่ ๔ ต่อของเดิมไปทางบ้านนายเหมือน จันทรชู ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ |                     | /             |          |



| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | แหล่งเงิน   | จำนวนเงิน  | สถานะผลการดำเนินงาน |               | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            | จัดทำรูปแบบรายการ   | จัดทำราคากลาง |          |
| ๑๕    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ (เชื่อมต่อของเดิม) ไปทางบ้านนายประกิจ ต้อยหมื่นไวย ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด  | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ |                     | /             |          |
| ๑๖    | ปรับปรุงผิวถนนปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๕ บ้านพะเนา (ต่อของเดิม) เส้นบ้านนายประเสริฐ ศิลา ไปทางบ้านนายวันชัย วงษ์สุวรรณ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๓๕๘,๐๐๐.๐๐ | /                   |               |          |
| ๑๗    | ปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ ๕ บ้านพะเนา ขอยบ้านนางศรารวรรณ รามมะเรียง วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ และรางดาดคอนกรีต ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด                                                                                   | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๓๘,๓๐๐.๐๐  | /                   |               |          |
| ๑๘    | ก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านพะเนา บริเวณทางเข้าหมู่บ้านก่อสร้างป้ายชื่อ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านพะเนา บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน ๑ ป้าย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                                                      | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | /                   |               |          |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | แหล่งเงิน   | จำนวนเงิน  | สถานะผลการดำเนินงาน |               | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            | จัดทำรูปแบบรายการ   | จัดทำราคากลาง |          |
| ๑๙    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านพะเนา ซอยโรงน้ำดื่ม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด                                                                                                                                                                                      | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๑๑๔,๔๐๐.๐๐ | /                   |               |          |
| ๒๐    | วางท่อระบายน้ำ บ้านพะเนา หมู่ ๕ ต่อของเดิมบริเวณบ้านนายวันชัย วงษ์สุวรรณ ไปทางบ้านนางสายบัว สาระไทย (แบ่ง ๒ ช่วง พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูเชื่อมรางเดิม) ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล.จำนวน ๕ บ่อ ช่วงที่ ๒ ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝารางคสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบอบต.พะเนากำหนด | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ | /                   |               |          |
| ๒๑    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านพะเนา จากบ้านนางสุภาภรณ์ วิทเตอร์ ไปทางบ้านนายจตุรภัทร ซึ่งสมานกุล กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด                                                                                                                                                                  | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๔๘๓,๓๐๐.๐๐ | /                   |               |          |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แหล่งเงิน   | จำนวนเงิน  | สถานะผลการดำเนินงาน |               | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            | จัดทำรูปแบบรายการ   | จัดทำราคากลาง |          |
| ๒๒    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ ๖ บ้านพะเนา จากบ้านนายประเสริฐ แก้วเพชร ไปทางรางระบายน้ำเดิมหน้า สภ.มะเรียง ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักพร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด      | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๔๓๑,๕๐๐.๐๐ | /                   |               |          |
| ๒๓    | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเนา หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายประเสริฐ แก้วเพชร ไปทางบ้านนางนกน้อย แซ่ตั้ง ถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๑.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.พะเนากำหนด                       | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๔๐,๐๐๐.๐๐  | /                   |               |          |
| ๒๔    | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพะเนา หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านนางปราณี หอมชื่น ไปบ้านนางสาวนิรันดร์ ทองสนิท ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.พะเนากำหนด                                                                                               | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๓๕,๐๐๐.๐๐  | /                   |               |          |
| ๒๕    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ ๗ บ้านมะเรียงใหญ่จากบ้านนางกนกวรรณ เหมือนสันเทียะ ไปทางบ้านนายสมพร ทรงผูกจิตต์ ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | /                   |               |          |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แหล่งเงิน   | จำนวนเงิน  | สถานะผลการดำเนินงาน |               | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            | จัดทำรูปแบบรายการ   | จัดทำราคากลาง |          |
| ๒๖    | วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๗ บ้านมะเร็งใหญ่ จากทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ไปทางศาลตาปู่ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๗.๐๐ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด                                              | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ | /                   |               |          |
| ๒๗    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเร็งใหญ่ หมู่ ๗ ซอยบ้านนายไสว เนินกระโทก เริ่มจากบ้านนายเพชร ปรุงมะเร็ง ไปทางบ้านนายทองดี ปรุงมะเร็ง ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | /                   |               |          |
| ๒๘    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านมะเร็งใหญ่ เส้นบ้านนางสมจิตร ทรงจื่อหอ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล พะเนา กำหนด                                                                                                                                            | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๖๙,๑๐๐.๐๐  | /                   |               |          |
| ๒๙    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านยองแยง หมู่ที่ ๘ ต่อจากเดิมนางทองแมน เจียมทอง ไปทางบ้านนายบุญส่ง จุลละรุจิ และไปทางสามแยกเชื่อมรางระบายน้ำเดิม ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด            | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ |                     | /             |          |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | แหล่งเงิน   | จำนวนเงิน     | สถานะผลการดำเนินงาน |               | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |               | จัดทำรูปแบบรายการ   | จัดทำราคากลาง |          |
| ๓๐    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านयोगแยง หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายบุญอินเป้า ไปทางสระโพธิ์ ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                                       | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    |                     | /             |          |
| ๓๑    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ ๙ บ้านใหม่योगแยง (ต่อของเดิม) ทางไปบ้านนายสอง จันทรลัม ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด                                                         | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    |                     | /             |          |
| ๓๒    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านใหม่योगแยง หมู่ ๙ จุดเริ่มต้นไหลเชื่อมรางระบายน้ำเดิม(ต.หนองระเวียง) บริเวณหน้าวัดयोगแยงไปทางบ้านนางเปลี่ยว ไซโพธิ์ ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    |                     | /             |          |
| ๓๓    | ต่อเติมอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ต่อเติมอาคารตามแบบ อบต.พะเนากำหนด                                                                                                                                                                                                                                                         | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    | /                   |               |          |
|       | รวม ๓๓ โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | ๑๓,๒๖๓,๗๐๐.๐๐ |                     |               |          |

## ๒.ด้านการส่งเสริมอาชีพ

| ลำดับ         | โครงการ                                                     | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย  | คงเหลือ   |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| ๑             | ฝึกอบรมอาชีพอิสระหลักสูตรระยะสั้น                           | ๒๐,๐๐๐.๐๐     | ๑๖,๕๕๐.๐๐  | ๑๖,๕๕๐.๐๐ | ๓,๔๕๐.๐๐  |
| ๒             | ส่งเสริมอาชีพพัฒนารายได้ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้พิการ | ๒๐,๐๐๐.๐๐     | ๑๒,๘๑๐.๐๐  | ๑๒,๘๑๐.๐๐ | ๗,๑๙๐.๐๐  |
| รวม ๒ โครงการ |                                                             | ๔๐,๐๐๐.๐๐     | ๒๙,๓๖๐.๐๐  | ๒๙,๓๖๐.๐๐ | ๑๐,๖๔๐.๐๐ |

## ๓.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                              | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย   | คงเหลือ   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| ๑     | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                                                                                              | ๑๔,๗๐๐.๐๐     | ๕,๘๘๐.๐๐   | ๕,๘๘๐.๐๐   | ๘,๘๒๐.๐๐  |
| ๒     | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ                                                                                                                          | ๓๐,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐       | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๓     | กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                                                            | ๒๐,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐       | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๔     | อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา                                                                                                                          | ๒๖๔,๖๐๐.๐๐    | ๑๗๓,๓๔๐.๐๐ | ๑๗๓,๓๔๐.๐๐ | ๙๑,๒๖๐.๐๐ |
| ๕     | ประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา                                                                                                        | ๕,๐๐๐.๐๐      | ๐.๐๐       | ๐.๐๐       | ๕,๐๐๐.๐๐  |
| ๖     | พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพะเนา                                                                                                                                   | ๓๐,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐       | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๗     | ป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย                                                                                                                                         | ๑๐,๐๐๐.๐๐     | ๔,๘๔๕.๐๐   | ๔,๘๔๕.๐๐   | ๕,๑๕๕.๐๐  |
| ๘     | ค่าหนังสือเรียน                                                                                                                                                      | ๖,๐๐๐.๐๐      | ๒,๔๐๐.๐๐   | ๒,๔๐๐.๐๐   | ๓,๖๐๐.๐๐  |
| ๙     | อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพะเนา                                                                                                                                        | ๔๘๖,๐๐๐.๐๐    | ๔๑๘,๕๐๐.๐๐ | ๔๑๘,๕๐๐.๐๐ | ๖๗,๕๐๐.๐๐ |
| ๑๐    | ค่าอุปกรณ์การเรียน                                                                                                                                                   | ๘,๗๐๐.๐๐      | ๓,๔๘๐.๐๐   | ๓,๔๘๐.๐๐   | ๕,๒๒๐.๐๐  |
| ๑๑    | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | ๖๐,๐๐๐.๐๐     | ๕๑,๗๕๐.๐๐  | ๕๑,๗๕๐.๐๐  | ๘,๒๕๐.๐๐  |
| ๑๒    | ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา                                                                                                                     | ๕๙,๑๖๐.๐๐     | ๔๑,๔๑๒.๐๐  | ๔๑,๔๑๒.๐๐  | ๑๗,๗๔๘.๐๐ |
| ๑๓    | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลพะเนา                                                                                                                       | ๖๐,๐๐๐.๐๐     | ๕๓,๒๔๖.๐๐  | ๕๓,๒๔๖.๐๐  | ๖,๗๕๔.๐๐  |
| ๑๔    | ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                                                                                                                | ๙,๗๕๐.๐๐      | ๓,๙๐๐.๐๐   | ๓,๙๐๐.๐๐   | ๕,๘๕๐.๐๐  |
| ๑๕    | ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล โดย อบต.พะเนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาตำบลพะเนา                                                                | ๒๐,๐๐๐.๐๐     | ๔,๗๗๐.๐๐   | ๔,๗๗๐.๐๐   | ๑๕,๒๓๐.๐๐ |
| ๑๖    | จัดการแข่งขันกีฬา อบต.พะเนา เกมส์                                                                                                                                    | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐    | ๑๓๕,๗๕๖.๐๐ | ๑๓๕,๗๕๖.๐๐ | ๑๔,๒๔๔.๐๐ |

|                |                                                                                        |               |               |               |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| ๑๗             | พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะอย่างครบวงจร                                            | ๕๐,๐๐๐.๐๐     | ๔๖,๙๕๐.๐๐     | ๔๖,๙๕๐.๐๐     | ๓,๐๕๐.๐๐   |
| ๑๘             | จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์                                             | ๕๐,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐          | ๐.๐๐          | ๕๐,๐๐๐.๐๐  |
| ๑๙             | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน                                           | ๑๕,๐๐๐.๐๐     | ๑๔,๙๙๔.๐๐     | ๑๔,๙๙๔.๐๐     | ๖.๐๐       |
| ๒๐             | ประเพณี วันสงกรานต์                                                                    | ๓๐,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐          | ๐.๐๐          | ๓๐,๐๐๐.๐๐  |
| ๒๑             | โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนด้านสาธารณสุข                                          | ๔๐,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐          | ๐.๐๐          | ๔๐,๐๐๐.๐๐  |
| ๒๒             | รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย                                                     | ๑๐,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐          | ๐.๐๐          | ๑๐,๐๐๐.๐๐  |
| ๒๓             | สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา                                                             | ๓๐,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐          | ๐.๐๐          | ๓๐,๐๐๐.๐๐  |
| ๒๔             | โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                     | ๘๐,๐๐๐.๐๐     | ๔๖,๐๐๐.๐๐     | ๔๖,๐๐๐.๐๐     | ๓๔,๐๐๐.๐๐  |
| ๒๕             | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                           | ๓๐,๐๐๐.๐๐     | ๑๘,๔๒๙.๐๐     | ๑๘,๔๒๙.๐๐     | ๑๑,๕๗๑.๐๐  |
| ๒๖             | โครงการอุดหนุนหมู่บ้านเพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                     | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐    | ๑๖๐,๐๐๐.๐๐    | ๑๖๐,๐๐๐.๐๐    | ๒๐,๐๐๐.๐๐  |
| ๒๗             | ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพะเนา                                               | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๐.๐๐       |
| ๒๘             | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                | ๒๔,๐๐๐.๐๐     | ๒๔,๐๐๐.๐๐     | ๒๔,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐       |
| ๒๙             | เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                                    | ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐  | ๑,๖๓๙,๒๐๐.๐๐  | ๑,๖๓๙,๒๐๐.๐๐  | ๖๐,๘๐๐.๐๐  |
| ๓๐             | เบี้ยยังชีพคนชรา*                                                                      | ๘,๓๐๐,๐๐๐.๐๐  | ๘,๗๘๗,๗๐๐.๐๐  | ๘,๗๘๗,๗๐๐.๐๐  | ๐.๐๐       |
| ๓๑             | อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา                                            | ๕๘,๕๗๘.๐๐     | ๔๐,๐๔๕.๒๖     | ๔๐,๐๔๕.๒๖     | ๑๘,๕๓๒.๗๔  |
| ๓๒             | อาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านพะเนา                                                          | ๑๗๕,๗๓๔.๐๐    | ๑๕๔,๒๘๕.๓๒    | ๑๕๔,๒๘๕.๓๒    | ๒๑,๔๔๘.๖๘  |
| ๓๓             | โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา | ๕,๐๐๐.๐๐      | ๐.๐๐          | ๐.๐๐          | ๕,๐๐๐.๐๐   |
| ๓๔             | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลพะเนา                                                     | ๓๐,๐๐๐.๐๐     | ๑๘,๔๒๙.๐๐     | ๑๘,๔๒๙.๐๐     | ๑๑,๕๗๑.๐๐  |
| รวม ๓๔ โครงการ |                                                                                        | ๑๒,๑๔๒,๒๒๒.๐๐ | ๑๑,๙๔๙,๓๑๑.๕๘ | ๑๑,๙๔๙,๓๑๑.๕๘ | ๖๘๐,๖๑๐.๔๒ |

\*มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย

## ๔.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ         | โครงการ                                                                                | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย  | คงเหลือ   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| ๑             | อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๓๐,๐๐๐.๐๐     | ๑๓,๒๐๐.๐๐  | ๑๓,๒๐๐.๐๐ | ๑๖,๘๐๐.๐๐ |
| ๒             | โครงการปลูกต้นไม้ในเขตตำบลพะเนา*                                                       | ๑๐,๐๐๐.๐๐     | ๑๑,๓๔๕.๐๐  | ๑๑,๓๔๕.๐๐ | ๒,๑๕๕.๐๐  |
| ๓             | โครงการพัฒนาคลองสวนน้ำใสในเขตตำบลพะเนา                                                 | ๕๐,๐๐๐.๐๐     | ๒๕,๕๘๐.๐๐  | ๒๕,๕๘๐.๐๐ | ๒๔,๔๒๐.๐๐ |
| รวม ๓ โครงการ |                                                                                        | ๙๐,๐๐๐.๐๐     | ๕๐,๑๒๕.๐๐  | ๕๐,๑๒๕.๐๐ | ๔๓,๓๗๕.๐๐ |

\*มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย

## ๕.ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย   | คงเหลือ   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| ๑     | จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๕๐,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐       | ๕๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒     | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                        | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๗๓,๐๕๐.๐๐ | ๑,๙๕๐.๐๐  |
| ๓     | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๑๐,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐       | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๔     | ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิก อบต. และพนักงานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา*                                                                                                                                                                                                                                                   | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐    | ๑๘๔,๓๕๐.๐๐ | ๑๘๔,๓๕๐.๐๐ | ๖๕๐.๐๐    |
| ๕     | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ๒๐,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐       | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๖     | ฝึกอบรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ๒๐,๐๐๐.๐๐     | ๑๕,๒๘๐.๐๐  | ๑๕,๒๘๐.๐๐  | ๔,๗๒๐.๐๐  |
| ๗     | พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๕๐,๐๐๐.๐๐     | ๕๐,๐๐๐.๐๐  | ๑๐,๘๐๐.๐๐  | ๓๙,๒๐๐.๐๐ |
| ๘     | จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงาน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แยกเป็น<br><b>กองคลัง</b><br><b>๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน</b> เพื่อจ่ายเป็น<br>๑.ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน<br>จำนวน ๒ ตู้ ราคาตู้ละ ๖,๐๙๐.- บาท<br>รวมเป็นเงิน ๑๒,๑๘๐.- บาท<br>๒. ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด ๓ ฟุต<br>ราคาตู้ละ ๓,๐๐๐.-บาท | ๐.๐๐          | ๑๔๗,๕๒๐.๐๐ | ๑๔๗,๕๒๐.๐๐ | ๐.๐๐      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>รวม ๓,๐๐๐.-บาท</p> <p>๓.ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด ๔ ฟุต</p> <p>ราคาตู้ละ ๓,๙๙๐.-บาท</p> <p>รวม ๓,๙๙๐.-บาท</p> <p><b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๑๗๐ บาท</b></p> <p><b><u>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u></b></p> <p><b><u>๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> เพื่อจ่ายเป็น</b></p> <p>๑.เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ๑๘,๐๐๐</p> <p>ปีที่ยุ จำนวน ๑ เครื่อง</p> <p>ราคาเครื่องละ ๒๑,๕๐๐.- บาท</p> <p>รวมเป็นเงิน ๒๑,๕๐๐.- บาท</p> <p>๒.โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ โต๊ะ</p> <p>โต๊ะละ ๔,๙๐๐.-บาท</p> <p>รวมเป็นเงิน ๙,๘๐๐.-บาท</p> <p>๓.เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว</p> <p>ตัวละ ๔,๙๐๐.- บาท</p> <p>รวมเป็นเงิน ๔,๙๐๐.- บาท</p> <p><b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๒๐๐.- บาท</b></p> <p><b><u>๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</u></b></p> <p><b>เพื่อจ่ายเป็น</b></p> <p>๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน ๑</p> <p>เครื่อง</p> <p>ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐.-บาท</p> <p>เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.- บาท</p> <p>๒.เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง</p> <p>เครื่องละ ๔,๑๐๐.- บาท</p> <p>เป็นเงิน ๔,๑๐๐.- บาท</p> <p><b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๑๐๐.- บาท</b></p> <p><b><u>รวมครุภัณฑ์ของกองการศึกษาที่ใช้ไป</u></b></p> <p><b><u>ทั้งหมด ๖๔,๓๐๐.- บาท</u></b></p> <p><b><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u></b></p> <p><b><u>๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> เพื่อจ่ายเป็น</b></p> <p>๑.ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน</p> <p>๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๖,๐๙๐.- บาท</p> <p>รวมเป็นเงิน ๖,๐๙๐.- บาท</p> <p><b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๙๐.- บาท</b></p> |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|  | <p><u>๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</u><br/> <u>เพื่อจ่ายเป็น</u><br/>         ๑.เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง<br/>             เครื่องละ ๔,๑๐๐.- บาท<br/>             เป็นเงิน ๔,๑๐๐.- บาท<br/>         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๐๐.- บาท<br/> <u>รวมครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขที่ใช้ไป</u><br/> <u>ทั้งหมด ๑๐,๑๕๐.- บาท</u><br/> <u>กองช่าง</u><br/> <u>๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็น</u><br/>         ๑.ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒<br/>         ตู้ ราคา ตู้ละ ๔,๔๕๐.- บาท<br/>             รวมเป็นเงิน ๘,๙๐๐.- บาท<br/>         ๒. ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตู้<br/>         ราคาตู้ละ ๓,๙๕๐.-บาท<br/>             รวมเป็นเงิน ๗,๙๐๐.-บาท<br/>         ๓.โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว<br/>             ราคาตัวละ ๔,๙๐๐.- บาท<br/>             รวมเป็นเงิน ๔,๙๐๐.-บาท<br/>             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๘๐๐.- บาท<br/> <u>๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</u><br/> <u>เพื่อจ่ายเป็น</u><br/>         ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล<br/>         จำนวน ๑ เครื่อง<br/>             ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐.-บาท<br/>             เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.-บาท<br/>         ๒.เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง<br/>             เครื่องละ ๘,๐๐๐.- บาท<br/>             เป็นเงิน ๘,๐๐๐.- บาท<br/>         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐.- บาท<br/> <u>รวมครุภัณฑ์ของกองช่างที่ใช้ไปทั้งหมด</u><br/> <u>๕๓,๘๖๐.- บาท</u><br/> <u>รวมทุกกองเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๕๒๐.-บาท</u></p> |               |               |               |              |
|  | รวม ๘ โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๗๗๒,๑๕๐.๐๐    | ๗๓๑,๐๐๐.๐๐    | ๑๒๖,๕๒๐.๐๐   |
|  | รวม ๕ ด้านมีโครงการทั้งสิ้น ๗๕ โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๓๒,๘๓๕,๙๒๒.๐๐ | ๒๘,๖๔๐,๐๒๖.๕๘ | ๒๖,๖๑๕,๙๗๖.๕๘ | ๔,๘๙๗,๖๖๕.๔๒ |

\*มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย

ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดหาพัสดุ จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | แหล่งเงิน      | จำนวนเงิน | สถานะผลการดำเนินงาน   |                   | หมายเหตุ                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |           | จัดทำรูป<br>แบบรายการ | จัดทำ<br>ราคากลาง |                                       |
| ๑.    | <b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b><br>-เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยมีคุณลักษณะ<br>สำรวจราคาตามท้องตลาด ตามแบบอบต.<br>พะเนากำหนด เลื่อยยนต์ ๒ จังหวะ<br>ขนาดบาร์ ๑๑.๕๐ นิ้ว กำลังเครื่องไม่น้อย<br>กว่า ๐.๘ แรงม้า ๓๒ ซีซี จำนวน ๒ เครื่อง<br>พร้อมน้ำมันใส่โซ่ ความจุ ๑ ลิตร จำนวน<br>๒ ขวด น้ำมันเครื่องความจุ ๑ ลิตร จำนวน<br>๒ ขวด และโซ่เลื่อยยนต์ ขนาด ๑๑.๕ นิ้ว<br>จำนวน ๒ เส้น บาร์โซ่ขนาด ๑๑.๕๐ นิ้ว<br>จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท | สะสมปี<br>๒๕๖๘ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | -                     | -                 | อยู่ระหว่าง<br>จัดซื้อ/<br>จัดหาพัสดุ |
| ๒.    | <b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b><br>-เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้าโดยมี<br>คุณลักษณะตามราคาที่สำรวจตาม<br>ท้องตลาด ตามแบบ อบต. พะเนากำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สะสมปี<br>๒๕๖๘ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | -                     | -                 | อยู่ระหว่าง<br>จัดซื้อ/<br>จัดหาพัสดุ |
| ๓.    | <b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b><br>-เครื่องตัดคอนกรีต ขนาด ๑๓HP พร้อม<br>ใบตัดขนาด ๑๖ นิ้ว โดยมีคุณลักษณะตาม<br>ราคาที่สำรวจตามท้องตลาด ตามแบบ<br>อบต.พะเนากำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                       | สะสมปี<br>๒๕๖๘ | ๔๑,๐๐๐.๐๐ | -                     | -                 | อยู่ระหว่าง<br>จัดซื้อ/<br>จัดหาพัสดุ |
| ๔.    | <b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b><br>-เครื่องเจาะคoringคอนกรีตพร้อมกระบอก<br>เจาะเพชร โดยมีคุณลักษณะตามราคา<br>ที่สำรวจตามท้องตลาด ตามแบบ อบต.พะ<br>เนากำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                             | สะสมปี<br>๒๕๖๘ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | -                     | -                 | อยู่ระหว่าง<br>จัดซื้อ/<br>จัดหาพัสดุ |
| ๕.    | <b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b><br>-ชุดสว่านกระแทก และไขควงกระแทก<br>(สว่านแบบต) พร้อมชุดดอกสว่าน โดยมี<br>คุณลักษณะตามราคา<br>ที่สำรวจตาม<br>ท้องตลาด ตามแบบ อบต. พะเนากำหนด                                                                                                                                                                                                                                                          | สะสมปี<br>๒๕๖๘ | ๑๕,๒๐๐.๐๐ | -                     | -                 | อยู่ระหว่าง<br>จัดซื้อ/<br>จัดหาพัสดุ |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                   |  |  |                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--|--|-------------------------------|
| ๖. | <b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b><br>-เครื่องตบดินเบนซิน โดยมีคุณลักษณะตามราคาที่สำรวจตามท้องตลาด ตามแบบ อบต.พะเนา กำหนดใช้เครื่องยนต์เบนซิน น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลกรัม แรงบดอัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ รอบต่อนาที ตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๒๐,๙๐๐.๐๐         |  |  | อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดหาพัสดุ |
| ๗. | <b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b><br>-เครื่องกำเนิดไฟชนิดเบนซิน ขนาด ๘๕๐๐V โดยมีคุณลักษณะตามราคาที่สำรวจตามท้องตลาด ตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                                                                                                         | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๒๕,๐๐๐.๐๐         |  |  | อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดหาพัสดุ |
|    | <b>รวม ๗ โครงการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |             | <b>๑๗๗,๑๐๐.๐๐</b> |  |  |                               |

#### สรุปจากตารางข้างต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สามารถนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘ แยกตามรายยุทธศาสตร์ ๕ ด้านมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๕ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๓๒,๘๓๕,๙๒๒.๐๐.- บาท นำมาลงนามสัญญาจำนวน ๖๒ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๒๘,๖๔๐,๐๒๖.๕๘ บาท และสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น ๕๘ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๒๖,๖๑๕,๙๗๖.๕๘ บาท มีโครงการด้านโครงการพื้นฐานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๓ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑๓,๒๖๓,๗๐๐ โครงการ มีครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาพัสดุ จำนวน ๗ โครงการเป็นเงินงบประมาณ ๑๗๗,๑๐๐.๐๐.- บาท

(ที่มา : งานพัสดุ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘)

**บัญชีแสดงรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

**๑.ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                   | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย   | คงเหลือ  | ผลการดำเนินงาน | แหล่งที่ใช้เงิน |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|
| ๑     | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ บ้านมะเรียงน้อย ซอยบ้านนางมนตรี ถึงอินทร์ ขนาดกว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ส่วนต่อขยายไม่น้อยกว่า ๔.๐๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๕.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                        | ๒๓,๐๐๐.๐๐     | ๒๑,๑๐๐.๐๐  | ๒๑,๑๐๐.๐๐  | ๑,๙๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น      | เงินสะสม        |
| ๒     | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ บ้านพุฒา บริเวณหน้าบ้านนายสุพิน เจริญงาม ไปทางบ้านนางอุไร วิมาลา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๖๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้าย โครงการแบบ อบต.พะเนา กำหนด            | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น      | เงินสะสม        |
| ๓     | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ (ต่อของเดิม) ไปทางบ้านนางสายทอง ไชยมะเรียง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ ตารางเมตรตามแบบ อบต. พะเนา กำหนด                                               | ๖๐,๐๐๐.๐๐     | ๖๐,๐๐๐.๐๐  | ๖๐,๐๐๐.๐๐  | ๐.๐๐     | เสร็จสิ้น      | เงินสะสม        |
| ๔     | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์(ต่อของเดิม ผังคุ้มหนองเต่า) ซอยบ้านนางจวง ไชยมะเรียง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๑ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด | ๑๔๐,๐๐๐.๐๐    | ๑๓๙,๖๐๐.๐๐ | ๑๓๙,๖๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐   | เสร็จสิ้น      | เงินสะสม        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |           |           |          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| ๕ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ (ต่อของเดิมเส้นเลียบบทางรถไฟ) ไปทางบ้านนายมิ่งนามมะเรียง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๕๐ ตารางเมตร และเสริมดินปรับระดับมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.และมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด | ๙๐,๐๐๐.๐๐  | ๙๐,๐๐๐.๐๐  | ๙๐,๐๐๐.๐๐  | ๐.๐๐      | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |
| ๖ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านพะเนาจากปากทางซอยบ้านนายบุญเลิศ วรชีนา ไปทางบ้านนายวันชัย ดินจิ้งหรีด ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๑.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                           | ๔๑๐,๗๐๐.๐๐ | ๓๗๔,๕๐๐.๐๐ | ๓๗๔,๕๐๐.๐๐ | ๓๖,๒๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |
| ๗ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘ บ้านยองแยง(ต่อของเดิม) บริเวณบ้านนายมงคล ทองคำไปทางบ้านเลขที่ ๑๖๗ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมดินปรับระดับมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด               | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๕,๗๐๐.๐๐ | ๔๙๕,๗๐๐.๐๐ | ๔,๓๐๐.๐๐  | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |           |           |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| ๘  | ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๒ บ้าน<br>พุฒาเส็นหน้าบ้านนายรามศ สมอาษา ไปทาง<br>สามแยกคลองส่งน้ำชลประทาน ถนน คสล.<br>ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย<br>กว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย<br>น้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐<br>เมตร จำนวน ๕ ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์<br>และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐  | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |
| ๙  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ ๖<br>บ้านพะเนา(ต่อของเดิม)จากบ้านนางแดงอ่อน<br>กระจำงโพธิ์ ไปทางบ้านนายจรัส วิจารณ์ ปาก<br>ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร<br>ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล.หนา<br>๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้าย<br>โครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                                                         | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐  | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |
| ๑๐ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ ๑ บ้าน<br>มะเรียงน้อย จากบ้านนางเอี่ยมตา อ่อนศรี ไป<br>ทางบ้านนางสิงหา ชลภักดี ปากภายในกว้าง<br>๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๖๙.๐๐ เมตรลึกเฉลี่ย<br>๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล.หนา ๐.๑๕<br>เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้าย<br>โครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                                                              | ๒๓๐,๑๐๐.๐๐ | ๒๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๑๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |           |           |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| ๑๑ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ ๓ บ้านหนองสายไฟ(เชื่อมต่อของเดิม) บริเวณบ้านนางเล็ก แก้วมะเรียง ไปทางบ้านนางเจียม เกิดขึ้น ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล.หนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด | ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๐๔,๐๐๐.๐๐ | ๔๐๔,๐๐๐.๐๐ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |
| ๑๒ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ (เชื่อมต่อของเดิม) ไปทางบ้านนายอุดม ด้านตอกระโทก ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๕๑.๐๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                           | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔๙,๔๐๐.๐๐ | ๑๔๙,๔๐๐.๐๐ | ๖๐๐.๐๐    | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |
| ๑๓ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ ๕ บ้านพะเนา ซอยโรงงานเฟอร์นิเจอร์ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมฝาราง คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบอบต.พะเนา กำหนด                                              | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |
| ๑๔ | ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ ๑ บ้านมะเรียงน้อย บริเวณทางเข้าหมู่บ้านก่อนถึงคลองชลประทาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                        | ๑๔๙,๑๐๐.๐๐ | ๑๓๗,๙๐๐.๐๐ | ๑๓๗,๙๐๐.๐๐ | ๑๑,๒๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |          |                                      |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| ๑๕ | วางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ ๒ หมู่ ๙ บ้านใหม่ยอง<br>แยง (ต่อของเดิม) เส้นบ้านนางแสง ต.นาค ไป<br>ทางชลประทาน วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.<br>ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร<br>จำนวน ๑๖๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.<br>จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมคั้นผิวถนน คสล. หลัง<br>วางท่อระบายน้ำ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่<br>ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ<br>ตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น                            | เงินสะสม     |
| ๑๖ | รื้อวางระบายน้ำ คสล.เดิมพร้อมก่อสร้าง<br>วางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านมะเรียงน้อยหมู่<br>๑ (ต่อของเดิม) บริเวณมุมโรงจอดรถนางสุรี<br>รัตน์ ภูเกิดชายทะเล ไปทางต้นหูกวางปาก<br>ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร<br>ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล.หนา<br>๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้าย<br>โครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                                             | ๒๒๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๑๓,๔๘๐.๐๐ | ๒๑๓,๔๘๐.๐๐ | ๘,๕๒๐.๐๐ | เสร็จสิ้น                            | เงินสะสม     |
| ๑๗ | วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ ๒<br>บ้านพุฒา (ต่อของเดิม) ไปทางบ้าน นายพล รัตน<br>นกระจำง วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด<br>เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน<br>บ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ<br>พร้อมขยายผิวจราจร คสล.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย<br>กว่า ๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์<br>และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                               | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๙,๔๐๐.๐๐ | -          | -        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ก่อสร้าง | เงินงบประมาณ |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |                              |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|--------------|
| ๑๘ | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ บริเวณทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๖ บ้านนายบันเท็ง แท่นคำ ไปทางคลองตาดชลประทาน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า๗๘๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                               | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๕๙,๘๐๑.๘๒ | ๔๕๙,๘๐๑.๘๒ | ๔๐,๑๙๘.๑๘  | เสร็จสิ้น                    | เงินงบประมาณ |
| ๑๙ | ก่อสร้างติดตั้งระบบประปาแชนเปญพร้อมฐานหมู่ ๖ บ้านพะเนา ติดตั้งถังประปาแชนเปญพร้อมฐาน ขนาด ๑๕.๐๐ ลบ.ม. สูง ๑๕.๐๐ เมตร เชื่อมต่อระบบประปาเดิม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบอบต.พะเนา                                                                                                                                        | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ | -          | -          | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | เงินงบประมาณ |
| ๒๐ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ ๗ บ้านมะเรียงใหญ่ จากบ้านนางสมหมาย จันทร์ลิ้ม ไปทางลำนางบัวลอย ศรีมะเรียง ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักพร้อมฝาราง คสล.หนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                      | ๕๕๙,๘๐๐.๐๐ | ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔๙,๘๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น                    | เงินงบประมาณ |
| ๒๑ | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๘ บ้านยองแยงบริเวณสะพานขาว (ศาลา SML ศาลตาปู่) เลียบคลองตาดชลประทาน ไปทางด้านหลัง อบต.พะเนา ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. พร้อมเสริมดินปรับระดับมีปริมาตรไม่น้อยกว่า๖๐๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐  | เสร็จสิ้น                    | เงินงบประมาณ |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |            |           |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| ๒๒ | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๑ บ้านมะเรียงน้อย<br>ซอยบ้านนางปุ่น ยวนกุล กว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ<br>มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย ๓๘ ลบ.ม.พร้อมเสริม<br>ดินปรับระดับถนนมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๕๒<br>ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.พะเนากำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๒,๕๐๐.๐๐  | ๖๒,๕๐๐.๐๐  | ๓๗,๕๐๐.๐๐  | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| ๒๓ | ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านยองแยง หมู่ ๘ บริเวณ<br>ทางเข้าซอยหนองหว่าขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี<br>พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร<br>ตามที่ อบต.พะเนากำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ๕๒๙,๐๐๐.๐๐ | ๖๘,๐๐๐.๐๐  | ๖๘,๐๐๐.๐๐  | ๔๖๑,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| ๒๔ | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในตำบลพะเนา จำนวน ๕ จุด<br>-จุดที่ ๑ ซ่อมแซมถนน คสล.สายทางบริเวณบ้าน<br>นางสาวเจนจิรา ไชยมะเรียง บ้านหนองสายไพร หมู่ ๓<br>-จุดที่ ๒ ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหนองสายไพร หมู่ ๓<br>บริเวณแยกร้านค้าสมศักดิ์ น้อยแสง และบริเวณถนน<br>เลียบสระน้ำ หลังศาลา SML<br>-จุดที่ ๓ ซ่อมแซมถนน คสล.สายทางบริเวณสามแยก<br>ซอยโรงปูน จุดที่ ๑ และจุดที่ ๒ ไปศาลตาปู่กลาง<br>หมู่บ้าน<br>-จุดที่ ๔ ซ่อมแซมถนน คสล.สายทางบริเวณสามแยก<br>ซอยโรงปูนจุดบริเวณทางไปโรงไก่ บ้านคอนอินทร์<br>หมู่ ๔<br>-จุดที่ ๕ ซ่อมแซมถนน คสล.สายทางถนน คสล.ข้าง<br>ทางรถไฟไปทางบ้าน พะเนาบริเวณที่ลอดบ้านมะ<br>เรียงใหญ่ ม.๗ ตามที่ อบต.พะเนากำหนด | ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐       | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |              |           |                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------------------|
| ๒๕ | ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในตำบลพะเนา จำนวน ๕ จุด<br>-จุดที่ ๑ ซ่อมแซมถนน คสล.สายทางเหมืองลประทาน<br>บ้านนางอนงค์ อินทร์นก บ้านมะเร็งน้อย หมู่ ๑<br>-จุดที่ ๒ ซ่อมแซมถนน คสล.สายทางหน้าบ้านฤดีมาศ มณี<br>กรรม์ ไปทางลำตะคองใหม่บ้านพุทซา หมู่ ๒<br>-จุดที่ ๓ ซ่อมแซมถนน คสล.สายทางบริเวณถนน คสล.<br>เส้นเลียบบคลองคดชลประทานศาลตาปู่ บ้านยองแยง ม.๘<br>-จุดที่ ๔ ซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณบ้านนางนกเขา ปอย<br>มะเร็ง บ้านใหม่ยองแยง หมู่ที่ ๙ จุดที่ ๕ ซ่อมแซมถนน<br>คสล. สายทางบริเวณบ้านนางแสง ตุนาค ไปทางร้านซ่อม<br>จักรยานยนต์ไหลลงคลองคด ชลประทานบ้านใหม่ยอง<br>แยง หมู่ ๙ ตามที่ อบต.พะเนา กำหนด |               | ๒๒๔,๐๐๐.๐๐    | ๒๒๔,๐๐๐.๐๐    | ๐.๐๐         | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ             |
| ๒๖ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าบริเวณที่ทำการองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลพะเนา รายละเอียดตามแบบที่<br>อบต.พะเนา กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๒๓๐,๐๐๐.๐๐    | ๒๓๐,๐๐๐.๐๐    | ๒๓๐,๐๐๐.๐๐    | ๐.๐๐         | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ<br>ค้างจ่าย |
| ๒๗ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณจาก<br>ถนนลาดยางสะพานขาวลำตะคองใหม่ไปเชื่อมตำบล<br>มะเร็ง หมู่ที่ ๘ บ้านยองแยง ตำบลพะเนา กว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐  | ๖,๗๖๐,๐๐๐.๐๐  | ๖,๗๖๐,๐๐๐.๐๐  | ๒,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ  |
| ๒๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อของเดิมบริเวณ<br>บ้านนายทศพล มะลิใหม่ ไปเชื่อมตำบลหนองระเวียง<br>หมู่ที่ ๖ บ้านพะเนา ตำบลพะเนา กว้าง ๕.๐๐ เมตร<br>ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล<br>พะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐  | ๑,๑๒๘,๐๐๐.๐๐  | ๑,๑๒๘,๐๐๐.๐๐  | ๖๒๒,๐๐๐.๐๐   | เสร็จสิ้น | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ  |
|    | รวม ๒๘ โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๒๐,๐๖๓,๗๐๐.๐๐ | ๑๕,๘๓๙,๐๘๐.๐๐ | ๑๓,๘๕๖,๑๘๐.๐๐ | ๔,๐๓๖,๕๒๐.๐๐ |           |                          |

โครงการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ในปี ๒๕๖๘

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แหล่งเงิน                | จำนวนเงิน    | สถานะผลการดำเนินงาน   |                   | หมายเหตุ                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |              | จัดทำรูป<br>แบบรายการ | จัดทำ<br>ราคากลาง |                                              |
| ๑     | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๑ บ้านมะเรียงน้อยจากบ้านนายศรีณย์ นาคกระโทก ไปทางที่ดินของนางระวินันท์ ธงชัยไตรรัตน์ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.พะเนากำหนด                                        | งบประมาณ<br>ประจำปี ๒๕๖๘ | ๑๓๕,๐๐๐.๐๐   | /                     |                   | ขอเงิน<br>ต่อสภา                             |
| ๒     | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านหนองสายไพรบริเวณบ้านนางดวงใจ ส่งศิริ ไปทางบ้านนายประจักษ์ หมั่นครบุรี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมรองพื้นทางหินคลุก ปรับระดับมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๗ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนากำหนด | งบประมาณประจำปี<br>๒๕๖๘  | ๔๓๓,๐๐๐.๐๐   |                       | /                 | ขอเงิน<br>ต่อสภา                             |
| ๓     | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ ๓ บ้านหนองสายไพร (เชื่อมต่อของเดิม) บริเวณทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๖ บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไปทางรถไฟ ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                  | งบประมาณประจำปี<br>๒๕๖๘  | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐   |                       | /                 | ขอเงิน<br>ต่อสภา                             |
| ๔     | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ประจำปี ๒๕๖๗ | ๒,๕๖๓,๐๐๐.๐๐ | /                     |                   | ขอขยาย<br>ระยะ<br>เวลาเบิกจ่าย<br>เงินต่อสภา |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |   |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---|--|--|
| ๕ | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมะเร็งน้อย หมู่ที่ ๑ ต่อของเดิมฝั่ง บ้านนายสมจิต คงมะเร็ง ไปทางบ้านพุทซา หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบอบต.พะเนากำหนด                                                           | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | / |  |  |
| ๖ | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมะเร็งน้อย หมู่ ๑ จากบ้านนายเกษม กรมโพธิ์ ไปสะพานขาว ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนากำหนด                                                                                                  | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | / |  |  |
| ๗ | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๒ บ้านพุทซา เลียบลำตะคลองเก่า จากบ้านนายสุรเนตร ดอกคำ ไปทางบ้านนายทองสุข เอี่ยมเสือ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๑.๘๕ ลบ.ม. เสริมดินปรับระดับปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๒๖๖,๑๐๐.๐๐ | / |  |  |
| ๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านพุทซาบริเวณบ้านนายทัญญู กระจำงโพธิ์ ไปทางลำตะคองเก่า ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ส่วนต่อขยาย ๒.๒๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๓.๒๕ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด                                                                                   | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๘๙,๐๐๐.๐๐  | / |  |  |
| ๙ | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพุทซา หมู่ ๒ จากบ้านนายสุเทพ แก้วมะเร็ง ไปทางบ้านมะเร็งน้อย หมู่ ๑ ช่วงที่ ๒ ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.พะเนากำหนด                                                         | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | / |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |  |   |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|---|--|
| ๑๐ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ ๓ บ้านหนองสายไพร (เชื่อมต่อบ่อพักเดิม) บริเวณบ้านนายภูติษฐ์ สิงห์เสนีย์ ไปทางบ้านนางอุไร ปราบมะเรียง ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด                                                                                                                                                                                                                        | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ |  | / |  |
| ๑๑ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านหนองสายไพร หมู่ ๓ (ต่อของเดิม) บริเวณบ้านนางภุมรา ทองดี ไปทางบ้านนางอุไร ปราบมะเรียง ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด                                                                                                                                                                                                                        | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ |  | / |  |
| ๑๒ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ (ต่อของเดิม) บริเวณบ้านนางสำเภา จันทร์ชู แยกไปทางบ้านนางสมหมาย จารนัย และไปทางฟาร์มไก่เลี้ยงทางรถไฟ แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๒๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทถนน คสล. กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ |  | / |  |
| ๑๓ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ (เชื่อมต่อของเดิม) ไปทางบ้านนายประจวบ โยงทองกลาง ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                            | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ |  | / |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |   |   |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---|---|--|
| ๑๔ | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคอนอินทร์ หมู่ ๔ ต่อของเดิมไปทางบ้านนายเหมือนจันทร์ชู ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.พะเนากำหนด                                                                                        | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ |   | / |  |
| ๑๕ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ (เชื่อมต่อของเดิม) ไปทางบ้านนายประกิจ ต้อยหมื่นไวย ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด  | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ |   | / |  |
| ๑๖ | ปรับปรุงผิวถนนปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๕ บ้านพะเนา (ต่อของเดิม) เส้นบ้านนายประเสริฐ ศิลา ไปทางบ้านนายวันชัย วงษ์สุวรรณ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๓๕๘,๐๐๐.๐๐ | / |   |  |
| ๑๗ | ปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ ๕ บ้านพะเนา ซอยบ้านนางศรารวรรณ รามมะเรียงวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ และรางดาดคอนกรีต ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด                                                                                    | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๓๘,๓๐๐.๐๐  | / |   |  |
| ๑๘ | ก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านพะเนา บริเวณทางเข้าหมู่บ้านก่อสร้างป้ายชื่อ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านพะเนาบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน ๑ ป้ายพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                                                        | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | / |   |  |
| ๑๙ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านพะเนา ซอยโรงน้ำดื่ม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด                                       | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๑๑๔,๔๐๐.๐๐ | / |   |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |   |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---|--|--|
| ๒๐ | วางท่อระบายน้ำ บ้านพะเนา หมู่ ๕ ต่อของเดิมบริเวณบ้านนายวันชัย วงษ์สุวรรณ ไปทางบ้านนางสายบัว สาระไทย (แบ่ง ๒ ช่วง พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูเชื่อมรางเดิม) ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล.จำนวน ๕ บ่อ ช่วงที่ ๒ ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบอบต.พะเนากำหนด | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ | / |  |  |
| ๒๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านพะเนา จากบ้านนางสุภาภรณ์ วิทเตอร์ ไปทางบ้านนายจตุรภัทร ซึ่งสมานกุล กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด                                                                                                                                                                   | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๔๘๓,๓๐๐.๐๐ | / |  |  |
| ๒๒ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ ๖ บ้านพะเนา จากบ้านนายประเสริฐ แก้วเพชร ไปทางรางระบายน้ำเดิมหน้า สภ.มะเรียง ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักพร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด                                                                                                                               | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๔๓๑,๕๐๐.๐๐ | / |  |  |
| ๒๓ | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเนา หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายประเสริฐ แก้วเพชร ไปทางบ้านนางนกน้อย แซ่ตั้ง ถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๑.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.พะเนากำหนด                                                                                                                                               | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๔๐,๐๐๐.๐๐  | / |  |  |
| ๒๔ | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพะเนา หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านนางปราณี หอมชื่น ไปบ้านนางสาวนิรันดร์ ทองสนธิ ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.พะเนากำหนด                                                                                                                                                                                                                       | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๓๕,๐๐๐.๐๐  | / |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |   |   |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---|---|--|
| ๒๕ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ ๗ บ้านมะเรียงใหญ่จากบ้านนางกนกวรรณ เหมือนสันเทียะ ไปทางบ้านนายสมพร ทรงผูกจิตต์ ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด                                        | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | / |   |  |
| ๒๖ | วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๗ บ้านมะเรียงใหญ่ จากทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ไปทางศาลตาปู่ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๗.๐๐ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด                                                | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ | / |   |  |
| ๒๗ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเรียงใหญ่ หมู่ ๗ ซอยบ้านนายไสว เนินกระโทก เริ่มจากบ้านนายเพชร ปรงมะเรียง ไปทางบ้านนายทองดี ปรงมะเรียง ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | / |   |  |
| ๒๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านมะเรียงใหญ่ เส้นบ้านนางสมจิตร ทรงจอหอ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด                                                                                                                                               | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๖๙,๑๐๐.๐๐  | / |   |  |
| ๒๙ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านยองแยง หมู่ที่ ๘ ต่อจากเดิมนางทองแมน เจียมทอง ไปทางบ้านนายบุญส่ง จุลละรุจิ และไปทางสามแยกเชื่อมรางระบายน้ำเดิม ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด             | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ |   | / |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |   |   |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---|---|--|
| ๓๐ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านयोगแยง หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายบุญอินเป้า ไปทางสระโพธิ์ ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                                       | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐           |   | / |  |
| ๓๑ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ ๙ บ้านใหม่योगแยง (ต่อของเดิม) ทางไปบ้านนายสอง จันทรลิม ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด                                                         | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐           |   | / |  |
| ๓๒ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านใหม่योगแยง หมู่ ๙ จุดเริ่มต้นไหลเชื่อมรางระบายน้ำเดิม(ต.หนองระเวียง) บริเวณหน้าวัดयोगแยงไปทางบ้านนางเปลี่ยว ไชโพธิ์ ปากภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐           |   | / |  |
| ๓๓ | ต่อเติมอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ต่อเติมอาคารตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                        | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐           | / |   |  |
|    | <b>รวม ๓๓ โครงการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | <b>๑๓,๒๖๓,๗๐๐.๐๐</b> |   |   |  |

**๒.ด้านการส่งเสริมอาชีพ**

| ลำดับ | โครงการ                                                     | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย  | คงเหลือ   | ผลการดำเนินงาน | แหล่งที่ใช้เงิน |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|
| ๑     | ฝึกอบรมอาชีพอิสระหลักสูตรระยะสั้น                           | ๒๐,๐๐๐.๐๐     | ๑๖,๕๕๐.๐๐  | ๑๖,๕๕๐.๐๐ | ๓,๔๕๐.๐๐  | เสร็จสิ้น      | งบประมาณ        |
| ๒     | ส่งเสริมอาชีพพัฒนารายได้ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้พิการ | ๒๐,๐๐๐.๐๐     | ๑๒,๘๑๐.๐๐  | ๑๒,๘๑๐.๐๐ | ๗,๑๙๐.๐๐  | เสร็จสิ้น      | งบประมาณ        |
|       | รวม ๒ โครงการ                                               | ๔๐,๐๐๐.๐๐     | ๒๙,๓๖๐.๐๐  | ๒๙,๓๖๐.๐๐ | ๑๐,๖๔๐.๐๐ |                |                 |

**๓.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม**

| ลำดับ | โครงการ                                     | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ   | ผลการดำเนินงาน | แหล่งที่ใช้เงิน |
|-------|---------------------------------------------|---------------|------------|----------|-----------|----------------|-----------------|
| ๑     | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                     | ๑๔,๗๐๐.๐๐     | ๕,๘๘๐.๐๐   | ๕,๘๘๐.๐๐ | ๘,๘๒๐.๐๐  | เสร็จสิ้น      | งบประมาณ        |
| ๒     | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | ๓๐,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น      | งบประมาณ        |
| ๓     | กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ                   | ๒๐,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น      | งบประมาณ        |

|    |                                                                                                                                                                   |            |            |            |           |           |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| ๔  | อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา                                                                                                                       | ๒๖๔,๖๐๐.๐๐ | ๑๗๓,๓๔๐.๐๐ | ๑๗๓,๓๔๐.๐๐ | ๙๑,๒๖๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๕  | ประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา                                                                                                    | ๕,๐๐๐.๐๐   | ๐.๐๐       | ๐.๐๐       | ๕,๐๐๐.๐๐  | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๖  | พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล พะเนา                                                                                                                               | ๓๐,๐๐๐.๐๐  | ๐.๐๐       | ๐.๐๐       | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๗  | ป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย                                                                                                                                      | ๑๐,๐๐๐.๐๐  | ๔,๘๔๕.๐๐   | ๔,๘๔๕.๐๐   | ๕,๑๕๕.๐๐  | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๘  | ค่าหนังสือเรียน                                                                                                                                                   | ๖,๐๐๐.๐๐   | ๒,๔๐๐.๐๐   | ๒,๔๐๐.๐๐   | ๓,๖๐๐.๐๐  | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๙  | อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพะเนา                                                                                                                                     | ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ | ๔๑๘,๕๐๐.๐๐ | ๔๑๘,๕๐๐.๐๐ | ๖๗,๕๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๑๐ | ค่าอุปกรณ์การเรียน                                                                                                                                                | ๘,๗๐๐.๐๐   | ๓,๔๘๐.๐๐   | ๓,๔๘๐.๐๐   | ๕,๒๒๐.๐๐  | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๑๑ | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | ๖๐,๐๐๐.๐๐  | ๕๑,๗๕๐.๐๐  | ๕๑,๗๕๐.๐๐  | ๘,๒๕๐.๐๐  | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๑๒ | ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา                                                                                                                  | ๕๙,๑๖๐.๐๐  | ๔๑,๔๑๒.๐๐  | ๔๑,๔๑๒.๐๐  | ๑๗,๗๔๘.๐๐ | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |

|    |                                                                                                       |            |            |            |           |           |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| ๑๓ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลพะเนา                                                        | ๖๐,๐๐๐.๐๐  | ๕๓,๒๔๖.๐๐  | ๕๓,๒๔๖.๐๐  | ๖,๗๕๔.๐๐  | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๑๔ | ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                                                 | ๙,๗๕๐.๐๐   | ๓,๙๐๐.๐๐   | ๓,๙๐๐.๐๐   | ๕,๘๕๐.๐๐  | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๑๕ | ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล โดย อบต.พะเนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาตำบลพะเนา | ๒๐,๐๐๐.๐๐  | ๔,๗๗๐.๐๐   | ๔,๗๗๐.๐๐   | ๑๕,๒๓๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๑๖ | จัดการแข่งขันกีฬา อบต.พะเนา เกมส์                                                                     | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๕,๗๕๖.๐๐ | ๑๓๕,๗๕๖.๐๐ | ๑๔,๒๔๔.๐๐ | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๑๗ | พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะอย่างครบวงจร                                                           | ๕๐,๐๐๐.๐๐  | ๔๖,๙๕๐.๐๐  | ๔๖,๙๕๐.๐๐  | ๓,๐๕๐.๐๐  | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๑๘ | จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์                                                            | ๕๐,๐๐๐.๐๐  | ๐.๐๐       | ๐.๐๐       | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๑๙ | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน                                                          | ๑๕,๐๐๐.๐๐  | ๑๔,๙๙๔.๐๐  | ๑๔,๙๙๔.๐๐  | ๖.๐๐      | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๒๐ | ประเพณี วันสงกรานต์                                                                                   | ๓๐,๐๐๐.๐๐  | ๐.๐๐       | ๐.๐๐       | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๒๑ | โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนด้านสาธารณสุข                                                         | ๔๐,๐๐๐.๐๐  | ๐.๐๐       | ๐.๐๐       | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๒๒ | รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย                                                                    | ๑๐,๐๐๐.๐๐  | ๐.๐๐       | ๐.๐๐       | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |

|    |                                                                        |              |              |              |           |           |          |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| ๒๓ | สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา                                             | ๓๐,๐๐๐.๐๐    | ๐.๐๐         | ๐.๐๐         | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๒๔ | โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนด้าน<br>การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๘๐,๐๐๐.๐๐    | ๔๖,๐๐๐.๐๐    | ๔๖,๐๐๐.๐๐    | ๓๔,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๒๕ | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                           | ๓๐,๐๐๐.๐๐    | ๑๘,๔๒๙.๐๐    | ๑๘,๔๒๙.๐๐    | ๑๑,๕๗๑.๐๐ | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๒๖ | โครงการอุดหนุนหมู่บ้านเพื่อดำเนินการ<br>โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐   | ๑๖๐,๐๐๐.๐๐   | ๑๖๐,๐๐๐.๐๐   | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๒๗ | ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล<br>พะเนา                           | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐   | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐   | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐   | ๐.๐๐      | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๒๘ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                | ๒๔,๐๐๐.๐๐    | ๒๔,๐๐๐.๐๐    | ๒๔,๐๐๐.๐๐    | ๐.๐๐      | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๒๙ | เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                    | ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๖๓๙,๒๐๐.๐๐ | ๑,๖๓๙,๒๐๐.๐๐ | ๖๐,๘๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๓๐ | เบี้ยยังชีพคนชรา*                                                      | ๘,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๘,๗๘๗,๗๐๐.๐๐ | ๘,๗๘๗,๗๐๐.๐๐ | ๐.๐๐      | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๓๑ | อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.<br>พะเนา                        | ๕๘,๕๗๘.๐๐    | ๔๐,๐๔๕.๒๖    | ๔๐,๐๔๕.๒๖    | ๑๘,๕๓๒.๗๔ | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๓๒ | อาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านพะเนา                                          | ๑๗๕,๗๓๔.๐๐   | ๑๕๔,๒๘๕.๓๒   | ๑๕๔,๒๘๕.๓๒   | ๒๑,๔๔๘.๖๘ | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |

|    |                                                                                                |               |               |               |            |           |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|----------|
| ๓๓ | โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา<br>ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลพะเนา | ๕,๐๐๐.๐๐      | ๐.๐๐          | ๐.๐๐          | ๕,๐๐๐.๐๐   | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
| ๓๔ | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลพะเนา                                                             | ๓๐,๐๐๐.๐๐     | ๑๘,๔๒๙.๐๐     | ๑๘,๔๒๙.๐๐     | ๑๑,๕๗๑.๐๐  | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
|    | รวม ๓๔ โครงการ                                                                                 | ๑๒,๑๔๒,๒๒๒.๐๐ | ๑๑,๙๔๙,๓๑๑.๕๘ | ๑๑,๙๔๙,๓๑๑.๕๘ | ๖๘๐,๖๑๐.๔๒ |           |          |

\*มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย

#### ๔.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | โครงการ                                                                                      | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย  | คงเหลือ   | ผลการ<br>ดำเนินงาน | แหล่งที่ใช้เงิน |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|
| ๑     | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก<br>พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | ๓๐,๐๐๐.๐๐     | ๑๓,๒๐๐.๐๐  | ๑๓,๒๐๐.๐๐ | ๑๖,๘๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น          | งบประมาณ        |
| ๒     | โครงการปลูกต้นไม้ในเขตตำบลพะเนา*                                                             | ๑๐,๐๐๐.๐๐     | ๑๑,๓๔๕.๐๐  | ๑๑,๓๔๕.๐๐ | ๒,๑๕๕.๐๐  | เสร็จสิ้น          | งบประมาณ        |
| ๓     | โครงการพัฒนาคลองสายนน้ำใสในเขตตำบล<br>พะเนา                                                  | ๕๐,๐๐๐.๐๐     | ๒๕,๕๘๐.๐๐  | ๒๕,๕๘๐.๐๐ | ๒๔,๔๒๐.๐๐ | เสร็จสิ้น          | งบประมาณ        |
|       | รวม ๓ โครงการ                                                                                | ๙๐,๐๐๐.๐๐     | ๕๐,๑๒๕.๐๐  | ๕๐,๑๒๕.๐๐ | ๔๓,๓๗๕.๐๐ |                    |                 |

\*มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย



### ๕.ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                  | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย   | คงเหลือ   | ผลการดำเนินงาน | แหล่งที่ใช้เงิน |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|
| ๑     | จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น                                                                                  | ๕๐,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐       | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น      | งบประมาณ        |
| ๒     | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๗๓,๐๕๐.๐๐ | ๑,๙๕๐.๐๐  | เสร็จสิ้น      | งบประมาณ        |
| ๓     | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้                                                                         | ๑๐,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐       | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น      | งบประมาณ        |
| ๔     | ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหารสมาชิก อบต. และพนักงานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา*            | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐    | ๑๘๔,๓๕๐.๐๐ | ๑๘๔,๓๕๐.๐๐ | ๖๕๐.๐๐    | เสร็จสิ้น      | งบประมาณ        |
| ๕     | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                                       | ๒๐,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐       | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น      | งบประมาณ        |
| ๖     | ฝึกอบรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม                                                                     | ๒๐,๐๐๐.๐๐     | ๑๕,๒๘๐.๐๐  | ๑๕,๒๘๐.๐๐  | ๔,๗๒๐.๐๐  | เสร็จสิ้น      | งบประมาณ        |
| ๗     | พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา                                                          | ๕๐,๐๐๐.๐๐     | ๕๐,๐๐๐.๐๐  | ๑๐,๘๐๐.๐๐  | ๓๙,๒๐๐.๐๐ | เสร็จสิ้น      | งบประมาณ        |

|   |                                                                                                                                                 |            |            |            |            |           |          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| ๘ | จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับ<br>การปฏิบัติงาน งบประมาณจากข้อบัญญัติ<br>งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘<br>จำนวน ๘ รายการ * | ๐.๐๐       | ๑๔๗,๕๒๐.๐๐ | ๑๔๗,๕๒๐.๐๐ | ๐.๐๐       | เสร็จสิ้น | งบประมาณ |
|   | รวม ๘ โครงการ                                                                                                                                   | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๗๒,๑๕๐.๐๐ | ๗๓๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๖,๕๒๐.๐๐ |           |          |

\*มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย

สรุปจากตารางข้างต้น

| ยุทธศาสตร์                       | ตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา    | เบิกจ่าย      | คงเหลือ      |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ด้านที่ ๑                        | ๒๐,๐๖๓,๗๐๐.๐๐ | ๑๕,๘๓๙,๐๘๐.๐๐ | ๑๓,๘๕๖,๑๘๐.๐๐ | ๔,๐๓๖,๕๒๐.๐๐ |
| ด้านที่ ๒                        | ๔๐,๐๐๐.๐๐     | ๒๙,๓๖๐.๐๐     | ๒๙,๓๖๐.๐๐     | ๑๐,๖๔๐.๐๐    |
| ด้านที่ ๓                        | ๑๒,๑๔๒,๒๒๒.๐๐ | ๑๑,๙๔๙,๓๑๑.๕๘ | ๑๑,๙๔๙,๓๑๑.๕๘ | ๖๘๐,๖๑๐.๔๒   |
| ด้านที่ ๔                        | ๙๐,๐๐๐.๐๐     | ๕๐,๑๒๕.๐๐     | ๕๐,๑๒๕.๐๐     | ๔๓,๘๗๕.๐๐    |
| ด้านที่ ๕                        | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๗๗๒,๑๕๐.๐๐    | ๗๓๑,๐๐๐.๐๐    | ๑๒๖,๕๒๐.๐๐   |
| รวม ๕ ด้าน<br>ทั้งหมด ๗๕ โครงการ | ๓๒,๘๓๕,๙๒๒.๐๐ | ๒๘,๖๔๐,๐๒๖.๕๘ | ๒๖,๖๑๕,๙๗๖.๕๘ | ๔,๘๙๗,๖๖๕.๔๒ |

ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดหาพัสดุ จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | แหล่งเงิน   | จำนวนเงิน | สถานะผลการดำเนินงาน |               | หมายเหตุ                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           | จัดทำรูปแบบรายการ   | จัดทำราคากลาง |                               |
| ๑.    | <b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b><br>-เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยมีคุณลักษณะสำรวจราคาตามท้องตลาด ตามแบบอบต.พะเนากำหนด เลื่อยยนต์ ๒ จังหวะ ขนาดบาร์ ๑๑.๕๐ นิ้ว กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า ๐.๘ แรงม้า ๓๒ ซีซี จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมน้ำมันใส่โซ่ ความจุ ๑ ลิตร จำนวน ๒ ขวดน้ำมันเครื่องความจุ ๑ ลิตร จำนวน ๒ ขวด และโซ่เลื่อยยนต์ ขนาด ๑๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น บาร์โซ่ขนาด ๑๑.๕๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | -                   | -             | อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดหาพัสดุ |
| ๒.    | <b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b><br>- เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้าโดยมีคุณลักษณะตามราคาที่สำรวจตามท้องตลาด ตามแบบ อบต. พะเนากำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                             | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | -                   | -             | อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดหาพัสดุ |
| ๓.    | <b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b><br>-เครื่องตัดคอนกรีต ขนาด ๑๓HP พร้อมใบตัดขนาด ๑๖ นิ้ว โดยมีคุณลักษณะตามราคา ที่สำรวจตามท้องตลาด ตามแบบ อบต.พะเนากำหนด                                                                                                                                                                                                                                                  | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๔๑,๐๐๐.๐๐ | -                   | -             | อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดหาพัสดุ |
| ๔.    | <b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b><br>-เครื่องเจาะคoringคอนกรีตพร้อมกระบอกเจาะเพชร โดยมีคุณลักษณะตามราคา ที่สำรวจตามท้องตลาด ตามแบบ อบต.พะเนากำหนด                                                                                                                                                                                                                                                         | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | -                   | -             | อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดหาพัสดุ |
| ๕.    | <b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b><br>-ชุดสว่านกระแทก และไขควงกระแทก (สว่านแบบต) พร้อมชุดดอกสว่าน โดยมีคุณลักษณะตามราคา ที่สำรวจตามท้องตลาด ตามแบบ อบต. พะเนากำหนด                                                                                                                                                                                                                                         | สะสมปี ๒๕๖๘ | ๑๕,๒๐๐.๐๐ | -                   | -             | อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดหาพัสดุ |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |   |   |                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---|---|-----------------------------------|
| ๖. | <u>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</u><br>-เครื่องตบดินเบนซิน โดยมีคุณลักษณะตามราคาที่สำรวจตามท้องตลาด ตามแบบอบต.พะเนากำหนดใช้เครื่องยนต์เบนซิน น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลกรัม แรงบดอัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ รอบต่อนาที ตามแบบ อบต.พะเนากำหนด | สะสมปี<br>๒๕๖๘ | ๒๐,๙๐๐.๐๐  | - | - | อยู่ระหว่างจัดซื้อ/<br>จัดหาพัสดุ |
| ๗. | <u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u><br>-เครื่องกำเนิดไฟชนิดเบนซิน ขนาด ๘๕๐๐V โดยมีคุณลักษณะตามราคาที่สำรวจตามท้องตลาด ตามแบบ อบต.พะเนากำหนด                                                                                                                                       | สะสมปี<br>๒๕๖๘ | ๒๕,๐๐๐.๐๐  | - | - | อยู่ระหว่างจัดซื้อ/<br>จัดหาพัสดุ |
|    | รวม ๗ โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                              |                | ๑๗๗,๑๐๐.๐๐ |   |   |                                   |



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ด้วยนางสาวพัฒน์นรี กุศลรัตนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในห้วงระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ วรรคหก จึงกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลพะเนาได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวพัฒน์นรี กุศลรัตนพันธ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา



**องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

