



**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 6 เดือน)**

 **องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา** 
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายและน้ำแล้ง

๑.แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑.	กองช่าง	ขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ ๑ บ้านมะเริงน้อย จากบ้านนางมาลี ปานโตนด ไปทางบ้านนายอุดมศักดิ์ สุดเสงี่ยม	๑๑๘,๕๐๐	-	-	๐	๑๑๘,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.	กองช่าง	ขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ ๑ บ้านมะเริงน้อย บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน ไปทางบ้านนายธนิษฐ อริยศักดิ์อำรุงกุล	๒๐๗,๗๕๐	-	-	๐	๒๐๗,๗๕๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.	กองช่าง	ขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ ๑ บ้านมะเริงน้อย บริเวณคลองชลประทาน ไปทางบ้านนายเปรมวิทย์ ทะมั่งกลาง	๑๐๐,๑๕๐	-	-	๐	๑๐๐,๑๕๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.	กองช่าง	ขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ ๕ บ้านพะเนา จากบ้านนายกัณหา อยู่มะเรียง ไปทางบ้านนายบุญช่วย ดีชาญพะเนา	๑๐๖,๒๐๐	-	-	๐	๑๐๖,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	กองช่าง	ขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ ๙ บ้านใหม่ยองแยง(ต่อของเดิม) เส้นบ้านนางแสง ต.นาค ไปทางชลประทาน	๑๘๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๘๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า หมู่ ๙ บ้านใหม่ยองแยง เส้นบ้านนางแสง ต.นาค ไปทางชลประทาน	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		๖ โครงการ	๔๓๖,๒๐๐	๐	๐	๐	๔๓๖,๒๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำแล้ง

๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑.	กองช่าง	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ทั้งตำบลพะเนา	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒.	กองช่าง	ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สาธารณะประโยชน์ภายในเขต ตำบลพะเนา	๖๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓.	กองช่าง	ค่าขุดเขยส์ัญญาแบบปรับราคาได้	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔.	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๑ บ้านมะ เรียงน้อย จากบ้านนายศรีณย์ นาค กระโทก	๗๓,๖๐๐	-	-	๐	๗๓,๖๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๕	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ ๒ บ้านพุดซา(ต่อของเดิม)ไปทางบ้านนายพล รัตนกระจำง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	กองช่าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ ๓ บ้านหนองสายไพร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ บริเวณทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๖ บ้านนายบันเทิง แท่นคำ ไปทางคลองดาดชลประทาน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	กองช่าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านพะเนา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	กองช่าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ ๗ บ้านมะเร็งใหญ่ จากบ้านนางสมหมาย จันท์ลิ้ม ไปทางบ้านนางบัวลอย ศรีมะเร็ง	๕๕๙,๘๐๐	-	-	๐	๕๕๙,๘๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐	กองช่าง	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๘ บ้านยองแยง บริเวณสะพานขาว (ศาลา SML.ศาลตาปู่) เลียบคลองดาดชลประทาน ไปทางด้านหลัง อบต.พะเนา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		๑๐ โครงการ	๓,๗๙๓,๔๐๐	๐	๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๒๙๖,๔๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.พะเนา ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมอาชีพ

๒.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน พัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑.	สำนักปลัด	โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.	สำนักปลัด	โครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนารายได้ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	สำนักปลัด	โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล โดย อบต.พะเนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		๓ โครงการ	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑.	สำนักปลัด	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานจราจร)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑.	งานการรักษาความ สงบภายใน (งานจราจร)	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสำคัญ	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม		๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	อนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑.	กองการศึกษาฯ	พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลพะเนา	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	กองการศึกษาฯ	กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	ดำเนิน การเสร็จสิ้น
๒	กองการศึกษาฯ	ประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.พะเนา	๕,๐๐๐	-	-	๐	๕,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	กองการศึกษาฯ	ป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	กองการศึกษาฯ	รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในเด็ก ปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.พะเนา	๒๖๔,๖๐๐	-	-	๐	๒๖๔,๖๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๖	กองการศึกษาฯ	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา -ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา	๕๙,๑๖๐	-	-	๐	๕๙,๑๖๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	กองการศึกษาฯ	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา -ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา	๖,๐๐๐	-	-	๐	๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	กองการศึกษาฯ	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา -ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา	๘,๗๐๐	-	-	๐	๘,๗๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	กองการศึกษาฯ	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา -ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา	๙,๗๕๐	-	-	๐	๙,๗๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา	๑๔,๗๐๐	-	-	๐	๑๔,๗๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑๑	กองการศึกษาฯ	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านพะเนา	๑๗๕,๗๓๔	-	-	๑๔๒,๖๕๒.๒๖	๓๓,๐๘๑.๗๔	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	กองการศึกษาฯ	อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา	๕๘,๕๗๘	-	-	๓๘,๘๖๓.๙๖	๑๙,๗๑๔.๐๔	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพะเนา	๔๘๖,๐๐๐	-	-	๔๐๗,๗๐๐	๗๘,๓๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		๑๓ โครงการ	๑,๑๒๘,๒๒๒	๐	๐	๖๐๙,๒๑๖	๕๑๙,๐๐๕.๗๘	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

- ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	กอง สาธารณสุขฯ	การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกตำบลพะเนา	๖๐,๐๐๐	-	-	๔๓,๗๕๐	๑๖,๒๕๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒	กอง สาธารณสุขฯ	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัว นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค์ วทัน วรชัตติยราชนารี	๖๐,๐๐๐	-	-	๕๕,๒๐๙	๔,๗๙๑	ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวม		๒ โครงการ	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๙๘,๙๕๙	๒๑,๐๔๑	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	สำนักปลัด	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๘๐,๐๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒	สำนักปลัด	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ ประชาชนด้านสาธารณสุข	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวม		๒ โครงการ	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	กอง สาธารณสุขฯ	พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการ ขยะอย่างครบวงจร	๕๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๑๕๐	๒๙,๘๕๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวม		๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๑๕๐	๒๙,๘๕๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	กองการศึกษาฯ	แข่งขันกีฬา อบต.พะเนาเกมส์	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวม		๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๙. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	กองการศึกษาฯ	จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและ พระมหากษัตริย์	๕๐,๐๐๐	-	-	๓๒,๒๗๘	๑๗,๗๒๒	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒	กองการศึกษาฯ	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก และเยาวชน	๑๕,๐๐๐	-	-	๙,๘๕๐	๕,๑๕๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓	กองการศึกษาฯ	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	กองการศึกษาฯ	สืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๔ โครงการ	๑๒๕,๐๐๐	๐	๐	๔๒,๑๒๘	๘๒,๘๗๒	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๐. แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	สำนักปลัด	เงินสมทบเพื่อการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๘,๓๗๕,๐๐๐		-	๐	๘,๓๗๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	สำนักปลัด	เงินสมทบเพื่อการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ พิการ	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	สำนักปลัด	เงินสมทบเพื่อการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	-	-	๐	๒๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	สำนักปลัด	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๓๒,๒๕๘	-	-	๒๙๕,๕๙๐	๓๖,๖๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕	กองสาธารณสุข	ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลพะเนา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		๕ โครงการ	๑๐,๖๓๑,๒๕๘	๐	๐	๒๙๕,๕๙๐	๑,๐๓๓,๕๖๖	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๑. แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	สำนักปลัด	โครงการปลูกต้นไม้ในเขตตำบลพะเนา	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	สำนักปลัด	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พัฒนาคลองสวนน้ำใส	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	สำนักปลัด	พัฒนาคลองสวนน้ำใส	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๓ โครงการ	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๙๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

๕.๑ พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายประชาภิไทย์

๑. แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	สำนักปลัด	ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๕,๒๘๐	๔,๗๕๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒	สำนักปลัด	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆในการมี ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	-	๓๗๔,๘๐๐	๒๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓	สำนักปลัด	จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	สำนักปลัด	ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลพะเนาฯ	๑๕๐,๐๐๐	๓๕,๐๐	-	๑๗๓,๘๐๐	๑๑,๒๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕	สำนักปลัด	พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลองค์การ บริหารส่วนตำบลพะเนา	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๕ โครงการ	๔๗๐,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๐	๕๖๓,๘๘๐	๑๑๖,๑๕๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

๕.๑ พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายประชาภิไทย์

๒. แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	กองคลัง	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	กองคลัง	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๒ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

๕.๑ พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายประชาภิไทย์

๒. แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	กองคลัง	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	กองคลัง	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๒ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำแล้ง

๑.แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ ๑ ต่อของเดิม ฝั่ง บ้านนายสมจิต คงมะเริง ไปทาง บ้านพุดซา หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านมะเริงน้อย หมู่ ๑ จากบ้าน นายเกษม กรมโพธิ์ ไปสะพาน ขาว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๒ บ้านพุดซา เลียบลำตะคลองเก่า จาก บ้านนายสุรเนตร ดอกคำ ไปทางบ้าน นายทองสุข เอี่ยมเสื่อ	๒๖๖,๑๐๐	-	-	๐	๒๖๖,๑๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านพุดซา บริเวณบ้านนายวาทัญญู กระจ่างโพธิ์ ไปทางลำตะคองเก่า	๘๙,๐๐๐	-	-	๐	๘๙,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพุดซา หมู่ ๒ จากบ้านนายสุเทพ แก้วมะเริง ไปทางบ้านมะเริงน้อย หมู่ ๑ ช่วงที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ ๓ บ้านหนองสายไพร (เชื่อมต่อบ่อพักเดิม) บริเวณบ้านนายภูดิษฐ์ สิงห์เสนีย์ ไปทางบ้านนางอุไร ปราบมะเริง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ ๓ บ้านหนองสายไพร (เชื่อมต่อของเดิม) บริเวณบ้านนางกุมรา ทองดี ไปทางบ้านนางอุไร ปราบมะเริง	๔๙๐,๐๐๐	-	-	๐	๔๙๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ (ต่อของเดิม) บริเวณบ้านนางสำเภา จันทร์ชู แยกไปทางบ้านนางสมหมาย จารนัย และไปทางฟาร์มไก่เลี้ยงทางรถไฟ	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๔๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๙	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ ๔ บ้านคอน อินทร์ (เชื่อมต่อของเดิม) ไปทาง บ้านนายประจวบ โยงทองกลาง	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๗๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน คอนอินทร์ หมู่ ๔ ต่อของเดิมไปทาง บ้านนายเหมือน จันทร์ชู	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค. ส.ล.รูปตัวยู หมู่ ๔ บ้านคอนอินทร์ (เชื่อมต่อของเดิม) ไปทางบ้านนาย ประกิจ ต้อยหมื่นไวย	๑๔๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนปูแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ ๕ บ้านพะเนา (ต่อ ของเดิม) เส้นบ้านนายประเสริฐ ศิลา ไปทางบ้านนายวันชัย วงษ์สุวรรณ	๓๕๘,๐๐๐	-	-	๐	๓๕๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	กองช่าง	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ ๕ บ้านพะเนา ซอยบ้าน นางศรารวรรณ รามมะเร็ง	๓๘,๓๐๐	-	-	๐	๓๘,๓๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	กองช่าง	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านพะเนา บริเวณทางเข้า หมู่บ้าน ก่อสร้างป้ายชื่อ หมู่บ้าน หมู่ ที่ ๕ บ้านพะเนา บริเวณทางเข้า หมู่บ้าน	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๐	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑๕	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านพะเนา ซอยโรงน้ำดื่ม	๑๑๐,๔๐๐	-	-	๐	๑๑๐,๔๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	กองช่าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านพะเนา หมู่ ๕ ต่อของเดิม บริเวณบ้านนายวันชัย วงษ์สุวรรณ ไปทางบ้านนางสายบัว สาระไทย (แบ่ง ๒ ช่วง พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู เชื่อมรางเดิม)	๒๘๐,๐๐๐	-	-	๐	๒๘๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านพะเนา จากบ้านนางสุภาภรณ์ วิฑเเตอร์ ไปทางบ้านนายจตุรภัทร ซึ่งสมานกุล	๔๘๓,๓๐๐	-	-	๐	๔๘๓,๓๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	กองช่าง	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ ๖ บ้านพะเนา จากบ้านนายประเสริฐ แก้วเพชร ไปทางวางระบายน้ำเดิมหน้า สภ.มะเรียง	๔๓๑,๕๐๐	-	-	๐	๔๓๑,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเนา หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายประเสริฐ แก้วเพชร ไปทางบ้านนางนกน้อย แซ่ตั้ง	๔๐,๐๐๐	-	-	๐	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒๐	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพะเนา หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านนางปราณี หอมชื่น ไปบ้านนางสาวนิรุช ทองสนิท	๓๕,๐๐๐	-	-	๐	๓๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ ๗ บ้านมะเรียงใหญ่ จากบ้านนางกนกวรรณ เหมือนสันเทียะ ไปทางบ้านนายสมพร ทรงผูกจิตต์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	กองช่าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๗ บ้านมะเรียงใหญ่ จากทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ไปทางศาลตาปู่	๑๙๘,๐๐๐	-	-	๐	๑๙๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านมะเรียงใหญ่ หมู่ ๗ ซอยบ้านนายไสว เนินกระโทก เริ่มจากบ้านนายเพชร ประมูมะเรียง ไปทางบ้านนายทองดี ประมูมะเรียง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านมะเรียงใหญ่ เส้นบ้านนางสมจิตร ทรงจอหอ	๖๙,๑๐๐	-	-	๐	๖๙,๑๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒๕	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านยองแยง หมู่ที่ ๘ ต่อจากเดิม นางทองแมน เจียมทอง ไปทางบ้านนายบุญส่ง จุลละรุจิ และไปทางสามแยกเชื่อมรางระบาย น้ำเดิม	๔๘๐,๐๐๐	-	-	๐	๔๘๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านยองแยง หมู่ที่ ๘ จาก บ้านนายบุญ อินเป้า ไปทางสระโพธิ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ ๙ บ้านใหม่ยอง แยง (ต่อของเดิม) ทางไปบ้าน นายสอง จันทร์ลี้ม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านใหม่ยองแยง หมู่ ๙ จุดเริ่มต้นไหลเชื่อมรางระบายน้ำเดิม (ต.หนองระเวียง) บริเวณหน้าวัดยอง แยงไปทางบ้านนางเปลือย ไชโพธิ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	กองช่าง	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๒๙ โครงการ	๙,๖๒๘,๗๐๐	๐	๐	๐	๙,๖๒๘,๗๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑.)ครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงฯ

๑. (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	กองช่าง	เครื่องเลื่อยโซยนต์โดยมีคุณลักษณะสำรวจราคาตามท้องตลาดตามแบบ อบต.พะเนากำหนด เลื่อยยนต์ ๒ จังหวะ ขนาดบาร์ ๑๑.๕๐ นิ้ว กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า ๐.๘ แรงม้า ๓๒ ซีซี จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมน้ำมันใส่โซ่ ความจุ ๑ ลิตร จำนวน ๒ ขวด น้ำมันเครื่อง ความจุ ๑ ลิตร จำนวน ๒ ขวด และโซ่เลื่อยยนต์ ขนาด ๑๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น บาร์โซ่ขนาด ๑๑.๕๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ๑. ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงฯ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หน้า ๖๑ ลำดับที่ ๑)	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	

๑.)ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงฯ

๑. (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	กองช่าง	เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า โดยมี คุณลักษณะสำรวจราคาตาม ท้องตลาดตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ๑. ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๑.๑ กล ยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อ ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงฯ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา งานก่อสร้าง หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๑)	๒๕,๐๐๐	-	-	๐	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒	กองช่าง	เครื่องตัดคอนกรีต ขนาด ๑๓ HP พร้อมใบตัดขนาด ๑๖ นิ้ว โดยมีคุณลักษณะสำรวจราคาตามท้องตลาดตามแบบ อบต. พะเนากำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ๑. ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงฯ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๒)	๔๑,๐๐๐	-	-	๐	๔๑,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
---	---------	--	--------	---	---	---	--------	--------------------

๓	กองช่าง	เครื่องเจาะคoringคอนกรีตพร้อม กระบอกเจาะเพชร โดยมี คุณลักษณะสำรวจราคาตาม ท้องตลาดตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ๑. ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๑.๑ กล ยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อ ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงฯ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา งานก่อสร้าง หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๓)	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
---	---------	--	--------	---	---	---	--------	--------------------

๔	กองช่าง	ชุดส่วานกระแทก และไขควง กระแทก (ส่วานแบตเตอรี่) พร้อมชุดดอก ส่วาน โดยมีคุณลักษณะสำรวจราคา ตามท้องตลาดตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ๑. ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๑.๑ กล ยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อ ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงฯ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา งานก่อสร้าง หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๔)	๑๕,๒๐๐	-	-	๐	๑๕,๒๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
---	---------	--	--------	---	---	---	--------	--------------------

๕	กองช่าง	- เครื่องตบดินเบนซิน โดยมี คุณลักษณะสำรวจราคาตาม ท้องตลาดตามแบบ อบต.พะเนา กำหนด ใช้เครื่องยนต์เบนซิน น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลกรัม แรงบดอัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ รอบต่อนาที ตามแบบ อบต. พะเนากำหนด (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ๑. ประเภท ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน ด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้ อย่างทั่วถึงฯ (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง หน้า ๖๔ ลำดับที่ ๕)	๒๐,๙๐๐	-	-	๐	๒๐,๙๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๕ โครงการ	๑๒๒,๑๐๐	๐	๐	๐	๑๒๒,๑๐๐	

๑.)ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงฯ

๑. (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
๑	กองช่าง	- เครื่องกำเนิดไฟชนิดเบนซิน ขนาด ๘๕๐๐V โดยมีคุณลักษณะสำรวจราคาตามท้องตลาดตามแบบ อบต.พะเนากำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ๑. ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงฯ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๑)	๒๕,๐๐๐	-	-	๐	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๑ โครงการ	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๕,๐๐๐	



องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา